

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **M - SILNICE a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B430

sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
koresp. adresa Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868

zastoupený [redacted] předsedou představenstva
[redacted] místopředsedou představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: [redacted] výrobní náměstek

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Stavbyvedoucí: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2018-114

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

- 1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-013473, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
- 2 Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
- 3 Tímto dodatkem nedochází ke změně termínu realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

- 1 Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2 Na základě doplňujícího geologického průzkumu provedeného v únoru 2019 v prostoru opěrné zdi SO.252 bylo zjištěno jiné podloží, než předpokládala projektová dokumentace. Nevyhovující podloží pro navrženou

opěrnou zeď si vyžádalo změnu projektu opěrné zdi SO.252 spočívající v rozšíření základu zdi a úpravě dřívku zdi. Dřívok opěrné zdi byl upraven do konického tvaru na šířku 1,2 m v patě dřívku a o proměnné výšce 0,65–4,34 m. Tímto došlo k navýšení kubatur hloubených rýh, základů a konstrukce zdi, včetně části odvodnění a výplní dilatačních spár.

- Při realizaci stavby byl proveden archeologický průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled. U těchto položek byla objednatelům určena provizorní cena. Během provádění prací byl rozsah prací upraven na základě nově zjištěných skutečností a nálezů, viz změnový list 2. Archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby.
- Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	105 877 124,78 Kč
Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH	533 981,64 Kč
Cena víceprací dle ZL 2 v Kč bez DPH	288 532,00 Kč
Cena méně prací dle ZL 2 v Kč bez DPH	- 12 080,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	106 687 558,42 Kč
DPH 21 % v Kč	22 404 387,27 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	129 091 945,69 Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 21. 8. 2019

V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

M - SILNICE a.s.

předseda představenstva

M - SILNICE a.s.

místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.
Perdubice, Husova 1697
IČ: 422 96 868 · DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
va 956/13, 500 02 Hradec Králové /B

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 252 / ZL 01	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 252 Opěrná zeď km 3,230 - 3,301		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 252 / ZL 01**SO 252 Opěrná zeď km 3,230 - 3,301**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)**Změny projednány na KD dne:****Kategorie**

STRADA HK spol. s r.o.

25.03.2019

B

M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Opěrná zeď: Na základě doplňujícího geologického průzkumu provedeného v únoru 2019 v prostoru opěrné zdi, bylo zjištěno jiné podloží, než předpokládala projektová dokumentace. Nevyhovující podloží pro navrženou opěrnou zeď si vyžádalo přeprojektování opěrné zdi SO. 252, spočívající v rozšíření základu zdi a úpravě dřívku zdi. Dřívok opěrné zdi byl upraven do konického tvaru na šířku 1,2 m v patě dřívku a o proměnné výšce 0,65 - 4,34 m. Tímto došlo k navýšení kubatur hloubených rýh, základů a konstrukce zdi, včetně části odvodnění a výplní dilatačních spar.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navrhovaných Méněprací
a Víceprací celkem**0,00****533 981,64****533 981,64****Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Objednatel

jméno

datum

21. 05. 2019

podpis

Supervize

jméno

datum

21. 05. 2019

podpis

TDS

jméno

datum

21. 05. 2019

podpis

Správce stavby

jméno

datum

1. 05.

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, je sou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

21. 05. 2019

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

21. 05. 2019

p is

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Příloha komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 252 Opěrná zeď km 3,230 - 3,301											
		SO 252 Opěrná zeď km 3,230 - 3,301											
		Zemní práce											
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	59,040	81,360	22,320	380,00	22 435,20	0,00	8 481,60	30 916,80	8 481,60	37,80
1		Zemní práce						22 435,20	0,00	8 481,60	30 916,80	8 481,60	
2		Základy											
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	108,940	162,854	53,914	4 510,00	491 319,40	0,00	243 152,14	734 471,54	243 152,14	49,49
2		Základy						491 319,40	0,00	243 152,14	734 471,54	243 152,14	
3		Svislé konstrukce											
8	327314	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	224,760	284,209	39,449	6 950,00	1 562 082,00	0,00	274 170,55	1 836 252,55	274 170,55	17,55
3		Svislé konstrukce						1 562 082,00	0,00	274 170,55	1 836 252,55	274 170,55	
8		Potrubí											
16	87127	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM	M	32,640	40,320	7,680	845,00	27 580,80	0,00	6 489,60	34 070,40	6 489,60	23,53
8		Potrubí						27 580,80	0,00	6 489,60	34 070,40	6 489,60	
9		Ostatní konstrukce a práce											
18	93121	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ	M2	37,540	51,042	13,502	125,00	4 692,50	0,00	1 687,75	6 380,25	1 687,75	35,97
9		Ostatní konstrukce a práce						4 692,50	0,00	1 687,75	6 380,25	1 687,75	
CELKEM SO								2 108 109,90	0,00	533 981,64	2 642 091,54	533 981,64	
CELKEM změnový list č. 1:								2 108 109,90	0,00	533 981,64	2 642 091,54	533 981,64	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

TDS

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / ZL 02	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	Zhotovitel: název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001 / ZL 02**SO 001 Všeobecné a předběžné položky**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Změny projednány na KD dne:

Kategorie

STRADA HK spol. s r.o.

02.07.2019

D

M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavby byl proveden archeologický průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled. U těchto položek byla objednatelům určena provizorní cena. Během provádění prací byl rozsah prací upraven na základě nově zjištěných skutečností a nálezů.

K archeologickému průzkumu byla částečně využita provizorní položka Průzkumné práce archeologické na povrchu – průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů, viz faktura č. VS 1800159 v rozsahu 137.920,-Kč bez DPH. Zbytek položky v rozsahu 12.080,-Kč bez DPH bude odečten.

K archeologickému dohledu byla využita provizorní položka Průzkumné práce archeologické na povrchu – archeologický dohled, ale rozsah prací převyšil předpokládané náklady a cena bude navýšena dle skutečného rozsahu prací a fakturace dle faktur č. VS 1900069 a VS 1900070 o částku 288.532,-Kč bez DPH celkem na 338.532,-Kč bez DPH. Archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby.

Faktura VS 1800159 na částku 137.920,00 Kč bez DPH, vystavená 14.12.2018.

Faktura VS 1900069 na částku 309.824,00 Kč bez DPH, vystavená 11.6.2019

faktura VS 1900070 na částku 28.708,50 Kč bez DPH, vystavená 11.6.2019.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navrhovaných Méněprací
a Víceprací celkem**-12 080,00****288 532,00****276 452,00**

Vyjádření - souhlas se změnou:

	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)			
Objednatel			
Supervize			
TDS			
Správce stavby			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou pro deny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	dpis 30.7.2019

egone zmen

A - změna je ku prospěchu objednatelů (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Přelozka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 001 - Všeobecné a předběžné položky											
		SO 001 - Všeobecné a předběžné položky											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
4	0281 A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU archeologický dohled	BO D	50 000,000	338 532,000	288 532,000	1,00	50 000,00	0,00	288 532,00	338 532,00	288 532,00	577,06
5	0281 B	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU průzkum omnice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovu před zahájením stavby	BO D	150 000,000	137 920,000	-12 080,000	1,00	150 000,00	-12 080,00	0,00	137 920,00	-12 080,00	-8,05
0		Všeobecné konstrukce a práce						200 000,00	-12 080,00	288 532,00	476 452,00	276 452,00	
CELKEM SO								200 000,00	-12 080,00	288 532,00	476 452,00	276 452,00	
CELKEM změnový list č. 2:								200 000,00	-12 080,00	288 532,00	476 452,00	276 452,00	

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Kuza

Datum:

Za objednatele:

Datum:

30.07.2019
TDS

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

„Přelozka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Tabulka k odst. 4		
Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5		
Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6		
Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 822 513,64 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 12 080,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	106 687 558,42 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	834 593,64 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,79 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7		
Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	810 433,64 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,77 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 822 513,64 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 12 080,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	810 433,64 Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	810 433,64 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,77 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	105 877 124,78 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 822 513,64 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 12 080,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	106 687 558,42 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

