

statických zatěžovacích zkoušek na základové spáře mostního objektu. Počet zkoušek byl stanoven na 6 ks po obou stranách založení. **Splněno, vydány protokoly.**

- 6.1 Zhotovitel po provedení statických zatěžovacích zkoušek a obdržení výsledků bude neprodleně pokračovat na úpravě základové spáry SO 202. **Splněno.**
- 6.3 SO 201 – Zhotovitel včas vyrozumí zástupce MÚ Vlašim o termínu provádění montáže prefabrikátů mostních oblouků a způsobu regulace pěší dopravy a s tím spojených opatření, aby tento mohl v dostatečném předstihu informovat veřejnost obce Domašín o chystaných změnách. Místní, dotčené majitele sousedních pozemků se stavbou, vyrozumí o dočasných změnách a omezení přístupu na pozemky osobně zodpovědná osoba vedení stavby. **Trvá. Splněno.**
- 6.4 Zhotovitel všem zúčastněným zašle informativní popis o způsobu řízení a zajištění bezpečnosti pěších osob v době montáže mostních prefabrikovaných prvků. **Trvá. Splněno.**
- 7.1 Zhotovitel zajistí neprodleně úklid komunikace silnice 112 v úseku – SO 202 až po křižovatku v centru obce Domašín, která je znečištěna vývozem rozbředlé zeminy vytěžené na SO 202. **Nutné. Splněno.**
- 8.1 GZ nechá zaměřit vybetonovanou desku podkladního betonu na SO 202. **Splněno.**
- 10.1 Zhotovitel provede opravu krajnic na dočasné objízdné trase pro místní linky BUS v úseku Domašín – Znosim – Vlašim v rozsahu a v úsecích po domluvě s p. Barešem. Oprava by měla proběhnout v termínu 12. – 13.01.2019. **Splněno.**
- 10.2 Zhotovitel provede neprodleně opravu zařízení staveniště (popadané dílce oplocení na SO 201 i 202). **Splněno.**

SO 201(most ev. č. 112-015):

Zhotovitel dokončuje práce pro úpravu plochy pro umístění jeřábů na skládání prvků mostních prefabrikovaných oblouků. **Trvá. Předpokládaný termín montáže je od 17.12.2018. Splněno.**

Dne 13.12.2018 si TDI převzal výztuž základových pasů pro ukládku prefabrikovaných oblouků a povoluje následnou betonáž. **Splněno.**

Dne 14.12.2018 byl TDI přítomen betonáži základových pasů, a zapsal do SD generálního zhotovitele potřebné drobné úpravy na výztuži pro poprsní zeď a na povrchu betonové konstrukce základových pasů. Po splnění těchto podmínek, se má za to, že základové pasy jsou po počátečním vyztužení betonové směsí, připraveny pro montáž prefabrikovaných oblouků. **Splněno.**

SO 202 (most ev. č. 112-017):

V současné době jsou dokončovány demoliční práce na kamenné klenbě a zemní práce na úpravě základové spáry a příprava pro sanaci podloží pro založení základů. Současně s tím je prováděno geodetické zaměření spodní stavby. **Ukončeno = splněno.**

Zhotovitel provedl vrstvu podkladního betonu pro založení konstrukce mostních prefabrikovaných oblouků. **Splněno**

V současné době v závodě ŽPSV a.s., v Čerčanech, probíhá výroba konstrukcí mostních prefabrikovaných oblouků. Plánovaný termín montáže je též na 17.12.2018.
Splněno.

Příští **KD č. 14** se bude konat dne **20.03.2019 v 9,00 hod. na místě stavby u mostu ev. č. 12-015.**


Zapsal: SUDOP PRAHA a.s. – Ing. František Hlinovský, TDI



SUDOP PRAHA a.s.
130 80 Praha 3, Olšanská 1a
210 - středisko technických dozorů
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
- 7 -

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	Oprava mostu ev. č. 112-017, most přes strouhu v obci Domašín, a ev. č. 112-015, most přes strouhu v obci Domašín		
	13. KD		
DATUM	06.03.2019		
MÍSTO	Domašín, mosty ev. č. 112-015 a 112-017		
JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
VIT BAREŠ	KSÚS		
Jaromír LEVEDA	CIGOSAN		
JINDŘICH KORANDA	SUDOP PRAHA		
TOMÁŠ OPAT	GEOSAN GROUP a.s.		
Jug. František Hlaváč	SUDOP PRAHA		
MARTIN JEŘÁBEK	RESTAURACE DOMAŠÍNSKÁ BRÁNA		
ŠTĚPÁN MATEJEK	GEOSAN GROUP a.s.		



Oprava mostů ev.č. 112-015 a 112-017, Domašín, Zápis z 13. KD

Od: Hlinovský František, Ing.

KSUS / Martin Stanek

Simon Mytzel

Komu:

Kopie: Koranda Jindřich Bc.

Datum: 7.3.2019 19:32

Vážení, v příloze Vám zasílám Zápis z 13.KD stavby - " Oprava mostů ev.č. 112-015 a ev.č. 112-017, Domašín" ve dvou formách":

1. Otevřený soubor pro případ připomínek a potřeb doplnění z Vaší strany
2. Soubor s příponou .pdf s podpisem TDI a opatřený razítkem pro případ, že s tímto zápisem budete souhlasit.

Hezký den přeje

Ing. František Hlinovský

Technický dozor staveb

Tel.: [redacted]

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a,




130 80 Praha 3



Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost SUDOP PRAHA a.s. tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností SUDOP PRAHA a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost SUDOP PRAHA a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba. SUDOP PRAHA a.s. a jeho zaměstnanci se řídí Etickým kodexem, dle kterého jsou povinni jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to nejen dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ale současně i dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Etický kodex SUDOP PRAHA a.s. je uveřejněn na adrese: http://www.sudop.cz/uploads/files/1061_eticky-kodex.pdf.



Přílohy:

- PL 13.KD stavby se znakem Středočeského kraje a EU 6.03.19.pdf
- Zápis z 13.KD 06.03.2019.doc
- Zápis z 13.KD 06.03.2019 podepsaný Ing. Hlinovský.pdf

a			
b			
c			
č	text změny - odůvodnění	datum	podpis


<p>Objednatel stavby:</p>  	<p>Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 70891095 zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001</p>	<p>Schválil – razítko, datum, podpis:</p> 
---	--	---

<p>Technický dozor:</p> 	<p>SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3 – Žižkov IČ: 25793349</p>	
--	---	--

<p>Autorský dozor:</p> 	<p>Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 40763439</p>	<p>Razítko, datum, podpis:</p> 
--	---	--

<p>Zhotovitel:</p> 	<p>GEOSAN GROUP, a.s. ZÁVOD DOPRAVNÍCH STAVEB U Práhonu 1516/32 170 00 Praha 7</p>	<p>Razítko, datum, podpis:</p> 
--	--	---

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

HIP: Ing. Milan Mimra	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Komanec	 100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ 14 TEL: 226 209 172(171)
VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Bugaj	KONTROLOVAL: Ing. Jan Luxemburk	
INVESTOR: KSÚS Středočeského kraje, p.o.	OBJEDNATEL: GEOSAN GROUP a.s.	Č ZAKÁZKY: 18 036

AKCE: OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017 MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
A MOSTU ev. č. 112-015 MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN

<p>OBSAH: SO 202 - OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017</p> <p style="text-align: center;">TECHNICKÁ ZPRÁVA</p>	STUPEŇ: RDS	<p>SOUPRAVA</p> <p style="font-size: 2em; color: blue;">4</p>
	DATUM: 01/2019	
	Č PŘÍLOHY: 1	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 - OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 202 / 2	Číslo ZBV: 4
---	--	----------------------------

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 281 69 522

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	99,63	99,63

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	153 754,24	153 754,24

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	153 853,87	153 853,87

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202 / 2	Číslo ZBV: 4.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 - OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017			
Strany smlouvy o dílo č. S-1691/DOP/2018 (AV 18005.1.150) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 9. 5. 2018 (dále jen Smlouva). Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	RDK
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	37 počet listů		
Iniciátor změny: zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
SO 202 - OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017			
Byla navýšena položka pro frézování vozovky dle skutečného množství vyfrézovaného materiálu - doloženo Přílohou č. 13 - Příkaz k fakturaci. V rozpočtu byla odhadována menší tloušťka asfaltových vrstev vozovky.			
Jedná se o upřesnění hodnoty v projektové dokumentaci PDPS.			
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je tak podle § 5, odst. 1, písm.a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vyhrazenou změnou zařazena do Skupiny 1 dle § 7, věty 2b.			
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (4) se jedná o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	99,63	99,63	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (vedoucí projektové týmu)	jméno Ing. Šimon Mytzyk	datum 06-06-2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Jan Komanec	datum 6.6.2019	podpis
Stavební dozor	jméno Ing. František Hlinovský	datum 12.6.2019	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz této smluvní zprávy osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Martin Herman	datum 19-08-2019	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Michael Dibon	datum 06-06-2019	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Jaromír Kazda	datum 06-06-2019	podpis
			Číslo pa

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202 / 2	Číslo ZBV: 4.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 - OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017		

Strany smlouvy o dílo č. S-1691/DOP/2018 (AV 18005.1.150) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 9. 5. 2018 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	RDK
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	37	počet listů		

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 202 - OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017

Po odtěžení zemin na úroveň základové spáry opěry Domašín byla provedena rázová zatěžovací zkouška, která prokázala nedostatečnou únosnost základové půdy (viz Příloha č. 8 - Rázová zatěžovací zkouška). Na základě výsledků z provedené zkoušky byl přizván geotechnik, který posoudil stav základové spáry a navrhl sanační práce. Základová spára byla přetěžena o 0,5 m na únosnou vrstvu. Neúnosná vytěžená zemina byla nahrazena drceným kamenivem frakce 63/125 mm s vyrovnáním prosivkou štěrkodrtí 0/63 mm. Únosnost navrženého řešení byla ověřena na základě tabulkových výpočtových únosností zemin (viz Přílohy č. 9 a č. 10 - Posouzení základové spáry).

Navržený most překlenuje strouhu, úroveň spodní vody byla předpokládána na úrovni hladiny strouhy a není tedy možné provést například opatření pro trvalé snížení hladiny spodní vody. Nová konstrukce mostu je obdobného tvaru jako byl most původní, nároky na únosnost základové spáry jsou v tomto případě malé, tedy navržená výměna 0,5 m zeminy pod celou konstrukcí mostu je považováno za dostatečné.

Tato změna vznikla na základě skutečně zastižených geotechnických podmínek.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	153 754,24	153 754,24	153 754,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí projektové týmu)	jméno	Ing. Šimon Mytzyk	datum	06-06-2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Komanec	datum	6.6.2019	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. František Hlinovský	datum	19.6.2019	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum	19-08-2019	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	06-06-2019	podpis
	jméno	Ing. Jaromír Kazda	datum	06-06-2019	podpis
					Číslo

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 - OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 915 069,86

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-92 683,84	92 683,84	1 915 069,86	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	153 853,87	246 537,71	12,87%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-92 683,84	2 068 923,73	153 853,87	8,03%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí projektového týmu):

Ing. Šimon Mytzyk 06 -06- 2019

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jan Komanec 6.6. 2019

Stavební dozor:

Souhlasí

Ing. František Hlinovský 12.6. 2019

Zástupce Objednatele:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize (RDk)

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fidler, DiS. 25.7.19

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
 Číslo a název SO/PS: SO202 OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017
 Číslo a název rozpočtu: SO 202 - OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 202 / 2


Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
15	113728	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	14,584	14,700	0,116	858,840	12525,32		99,63	12624,95	99,63	0,80%
		Celkem						12525,32	0,00	99,63	12624,95	99,63	0,80%

Za Zhotovitele: Ing. Šimon Mytzyk

Datum:

06-06



Za Objednatele: Ing. František Hlinový (TD)

Datum:

12.6.20

