



KUJCP010WY5Y

číslo smlouvy objednatele: SOD/OVZI/026/19
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2019/003

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 250000302/0300

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 1100029040/5500
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený: Janem Michalcem technickým vedoucím oblasti České Budějovice
Ing. Lukášem Přibylem - ekonomickým vedoucím oblasti České Budějovice
(na základě plné moci)

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně článku III. odst. 1 (Doba plnění) smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/026/19 ze dne 22. 3. 2019, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změny jsou práce na překládkách inženýrských sítí a na vodovodní přípojce realizované třetími stranami, při jejichž realizaci nebylo možno provádět plánované stavební práce, a dále nález skalního podloží v rámci prací spojených se zatrubněním potoka.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně článku III. (Doba plnění) odstavce 1 smlouvy

Původní znění článku III. (Doba plnění) odstavce 1 smlouvy:

Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Případně-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejbližší následující.

Nové znění článku III. (Doba plnění) odstavce 1 smlouvy:

Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 175 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, nejpozději do 30. 9. 2019.
- c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Případně-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejbližší následující.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 931/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019.

V Českých Budějovicích dne 23. 8. 2019



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 19. 8. 2019



Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
České Budějovice



Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti
České Budějovice

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Kova 982/4, 168 00 Praha 6
0228744

SMLUVU PŘEZKOUMÁ

Jana Holá