



**Dodatek č. 11 ke
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01. 12. 2016

**Název zakázky:
„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží,
včetně mostů Mikulášská“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)

se sídlem: Dlážďená 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(společně jako „Objednatel“)

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník“)

SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatelů č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatelů č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 10. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 13, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 13 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ - ZBV Objednatelů č. 2 - č. 13, č. 20 a č. 57) činí 3 842 916,97 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 13 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ) méněpráce ve výši 6 527,15 Kč bez DPH.

2. Jedná se o práce na jednom stavebním objektu, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla a které vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a dále o zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Toto rozšíření předmětu Díla souvisí s pracemi na úpravě stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská (ZBV Objednatele č. 2 - č. 13, č. 20 a č. 57).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 17,69 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 11. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 10 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 11, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 10 1 111 781 996,00 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 11 + 3 836 389,82 Kč

(práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ - část prací ZL č. 13)

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 11 1 115 618 385,82 Kč

slovy: jedna miliarda sto patnáct milionů šest set osmnáct tisíc tři sta osmdesát pět korun českých osmdesát dva haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11).

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) **Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 11, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 11 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 11 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 11 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 11 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11

V Praze dne 21-08-2019

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 07-08-2019

Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav

V Plzni dne 14-08-2019
Za Objednatele č. 2

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Brně dne 09-08-2019
Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic
Magistrátu města Plzně

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Jiří Procházka **Paolo Bee, MBA**
člen 2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 377816

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a9b61d7f-fb94-41a7-9f83-f18a0ceb7670

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2019 09:43:00



6d006caa-80e8-47d1-8c28-1d2f55a2bda9