



Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	16 -08- 2019
Značka	345J
Počet pl.	

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003745

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2019/275

na realizaci zakázky (stavby)

Vypracováno  
dne 22 -08- 2019

I/35 Liberec České Mládeže - Košická, provedení podrobného GT průzkumu stavby

3574

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]  
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, pověřený řízením  
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí ekonom. úseku  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby  
(dále jen „objednatel“)

a

### GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
IČO, DIČ: 25103431, CZ25103431  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]  
zastoupen: Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Antonínem Kropáčkem, členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 09EU-003745 na stavební práce na akci I/35 Liberec České Mládeže - Košická, provedení podrobného GT průzkumu stavby, kterým se výše uvedená smlouva mění v části „Příloha“, v tabulce odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31.12.2019

Důvodem ke změně doby dokončení je umožnění vstupu na pozemky pod mostem ev. č. 35-024..2 po datu 20.8.2019 a současně komplikace při zajištění DIO na silnici I/35 z důvodu souběhu stavebních prací na navazujícím úseku silnice. Dodavatel se tímto zavazuje poskytnout objednateli průběžné výsledky prací dle potřeby.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 09EU-003745 ze dne 15.7.2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy

Datum: 21.8.2019

Datum: 14-08-2019

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jan Wohmuth

Funkce: ředitel správy Liberec

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Libus

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Filip Dudík

Funkce: místopředseda představenstva

za dodavatele/zhotovitele

**GeoTec-GS, a.s.**