


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618051561.01
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 18009

(ORG 2846)

I. Smluvní strany


Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: 

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti s názvem „STA-PO“
podle Smlouvy o sdružení ze dne 5. 9. 2017 se sídlem
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno

Vedoucí společník společnosti:
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
sídlo společnosti: Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno


Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069
IČO: 253 42 100
DIČ: CZ25342100


(dále též jen vedoucí společník společnosti)

Společník společnosti:**PORR a.s.**

sídlo společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00


Provádějící složka: PORR a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby

Zastoupený: 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

Oprávnění zaměstnanci: 

(dále též jen společník společnosti)

(„zhotovitel“)**II. Předmět dodatku smlouvy o dílo**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Staňkova II, Poděbradova III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna čl. II Předmět smlouvy spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:
 - vyjmutím následujících stavebních prací („méněpráce“):

| | |
|---|-----------------------|
| - SO 01 Kanalizace | 364.753,18 Kč bez DPH |
| - SO 02 Kanalizační přípojky | 221.396,00 Kč bez DPH |
| - SO 90 Vedlejší rozpočtové náklady | 399.600,00 Kč bez DPH |
 - vložím následujících stavebních prací („vícepráce“):

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| - SO 01 Kanalizace | 966.301,36 Kč bez DPH |
| - SO 02 Kanalizační přípojky | 215.050,00 Kč bez DPH |
- 3) Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnovém listu ze dne 19. 7. 2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. IV Cena díla Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím, a změna čl. XV Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo, spočívající v doplnění o novou přílohu smlouvy o dílo - Změnový list ze dne 19.7.2019.
- 5) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV. odst. 1 ve znění:
„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH

72.999.790,30 Kč

se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

| | |
|--|------------------------|
| Cena bez DPH | 72.999.790,30 Kč |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo | 1.181.351,36 Kč |
| <u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo</u> | <u>- 985.749,18 Kč</u> |
| Cena celkem bez DPH | 73.195.392,48 Kč |

2) Článek XV odst. 12 ve znění:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací. “

se nahrazuje zněním:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací
Příloha č.2 – Změnový list ze dne 19. 7. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
 - Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací
 - Příloha č.2 - změnový list č. 1 ze dne

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/036 dne 7. 8. 2019.

V Brně dne 26-08-2019
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisá [redacted]

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
[redacted]

V Brně dne
Za zhotovitele :

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a [redacted]
Praha
IČ: 2534 [redacted]

Přemysl
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o.,
oprávněn k podpisu na základě Smlouvy o
sdružení ze dne 5.9.2017