

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO „PD – Rekonstrukce ulice Kamenná, Cheb“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: **Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 17394
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb

IČO: 26392526
DIČ: CZ 26392526
Bankovní spojení: KB Cheb, číslo účtu 78-2227220277/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

S ohledem na skutečnost, že zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Kamenné ulice navazuje na ulici Židovskou, která byla v roce 2018 nově zrekonstruována, bylo v průběhu zpracování projektové dokumentace nutné upravit a upřesnit některé skutečnosti.

Nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace, jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat v termínech uvedených v odst. 3.2 čl. III. Doba plnění a dodací podmínky předmětné smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění tohoto článku:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Předání hrubopisu DÚR k projednání: 01.04.2019.

Předání čistopisu DÚR a podání žádosti o ÚR: 01.07.2019.

Předání DSP a podání žádosti o SP: 01.09.2019.

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 31.10.2019.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Předání hrubopisu DÚR k projednání: 01.08.2019.

Předání čistopisu DÚR a podání žádosti o ÚR: 01.11.2019.

Předání DSP+PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr a podání žádosti o SP: do 28.02.2020.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Petr Král, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta