



## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: S-6764/DOP/2018

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 25-SOD-2018-014

na veřejnou zakázku s názvem:  
**„II/279 Rabakov - Prodašice“**

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený:

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a  
veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č.  
106-24/2019/RK ze dne 29.7.2019

IČO:70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení:

PPF banka, a.s.,

Číslo účtu



dále jen „Objednatel“

**a**

Zhotovitel

**M – SILNICE a.s.**

se sídlem:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

IČO:42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu



dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:



## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Na základě záporného stanoviska obecního zastupitelstva obce Rabakov na kácení stromů v SO 102.1 (ZBV 1), byla autorským dozorem navržena změna odvodnění na mělký příkop zaústěný do vsakovacích jímek. Tím došlo ke snížení počtu kácených stromů z původních 62ks na 7ks. Zároveň AD navrhl doplnění drenáže, záměnu hlubokého příkopu za mělký dlážděný žlabovkami a doplnění vsakovacích žeber pod příkopem. Jedná se o požadavek třetí strany – dotčeného Obecního úřadu.
2. Vzhledem k podezření na nedostatečnou únosnost konstrukce, byly v SO 101.1 (ZBV 2) Geotechnikem posouzeny materiály v podloží za účelem doporučení nejvhodnějšího způsobu realizace. Geotechnickými zkouškami byla zjištěna nedostatečná únosnost konstrukce, která se vyskytuje i poblíž osy vozovky.

Na základě zjištění nedostatečné únosnosti konstrukčních vrstev vozovky, bylo odsouhlaseno následující řešení. Odtěžení zbytku konstrukčních vrstev ve středovém pásu až na úroveň zemní pláně, nahrazení stávajícího souvrství v celém profilu navrženými konstrukčními vrstvami tak, jako ve zbylém profilu dle PD a úpravu podloží hydraulickými pojivy.

3. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách díla:

- a) změny díla dle přílohy č. 9 – ZBV č. 1
- b) změny díla dle přílohy č. 10 – ZBV č. 2

4. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak je uvedeno výše v odst. 3, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2018, č. smlouvy o dílo Objednatele: S-6764/DOP/2018, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: 25-SOD-2018-014 (dále jen „smlouva“):

- a) **V Článku I. Předmět smlouvy, odstavci 1.1** se text: „*oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla.*“ nahrazuje textem: „*Rozdílovém výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 8a této smlouvy.*“

- b) **Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1** se nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle čl. I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele v celkové výši:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cena díla bez DPH            | 43 828 324,84 |
| DPH                          | 9 203 948,22  |
| Celková cena díla včetně DPH | 53 032 273,06 |



Za účelem přehledu vývoje ceny díla smluvní strany konstatují, že cena díla se vyvíjela takto:

Původní cena díla dle smlouvy:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cena díla bez DPH            | 43 698 991,0  |
| DPH                          | 9 176 788,15  |
| Celková cena díla včetně DPH | 52 875 779,15 |

Nová cena díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH           | 43 828 324,84        |
| DPH                    | 9 203 948,22         |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>53 032 273,06</b> |

c) **Článek III. Cena za dílo, odstavce 3.2** se nahrazuje tímto novým zněním:

„Nedílnou součástí smlouvy je oceněný rozdílový výkaz výměr uvedený v Příloze č. 8a, který v plném rozsahu nahrazuje (původní) přílohu č. 8 - oceněný výkaz výměr této smlouvy.“

d) **V článku XV. Závěrečná ustanovení, odstavci 15.11**, se nahrazují slova:

„Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr“

slovy:

„Příloha č. 8a: Rozdílový výkaz výměr“

a na konec odstavce se doplňují slova:

„Příloha č. 9: ZBV č. 1 SO 102.1 – Obnova odvodnění v km ZÚ – 1.175

Příloha č. 10: ZBV č. 2 SO 101.1 – Pozemní komunikace v km ZÚ – 1.1.75“

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.



3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno v ZBV č. 1, 2 ze 4. 7. 2019 – příloha č. 9, 10 tohoto dodatku č. 1.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
5. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 1 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 29.7.2019 č. usnesení: 106-24/2019/RK
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:
  - Příloha č. 8a: Rozdílový výkaz výměr
  - Příloha č. 9: ZBV č. 1 SO 102.1 – Obnova odvodnění v km ZÚ – 1.175
  - Příloha č. 10: ZBV č. 2 SO 101.1 – Pozemní komunikace v km ZÚ – 1.1.75,



V Hradci Králové dne.....

V Praze dne .....19.-08-2019

Zhotovitel  
**M – SILNICE a.s.**



Ing. Zdeněk Babka  
Místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

Objednatel  
**Středočeský kraj**



Martin Herman  
radní pro oblast investic a  
veřejných zakázek



Mgr. Michal Kropáč  
Člen představenstva  
M – SILNICE a.s.

**Krycí list ZBV**

|                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>II/279 Rabakov - Prodašice</b><br><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Obnova odvodnění v km ZÚ - 1.175</b>                                    | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><br><b>SO102.1/1</b> | Číslo ZBV:<br><br><b>1</b>         |                                                            |
| Objednatel: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace</b><br>Zborovská 82/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>IČ: 00066001                                                      |                                                               |                                    |                                                            |
| Zhotovitel: <b>M - SILNICE a.s.</b><br>Husova 1697, 530 03 Pardubice<br>IČ: 421 96 888                                                                                                                         |                                                               |                                    |                                                            |
| <b>Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6</b>                                                                                                                                                      |                                                               |                                    |                                                            |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                    | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.1                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                                                       |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                    | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.2                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                                                       |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                    | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.3                                                                                                                                                                                                            | -116 323,00                                                   | 260 258,80                         | 143 935,80                                                 |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                    | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.4                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                                                       |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                    | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.5                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                                                       |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                    | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.6                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                                                       |
| <b>Suma ZBV<br/>č.</b>                                                                                                                                                                                         | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>-116 323,00</b>                                            | <b>260 258,80</b>                  | <b>143 935,80</b>                                          |
| Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.<br>Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy<br>a pro Rozpis ocenění změn položek. |                                                               |                                    |                                                            |
| ZBV - krycí list                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                    | Číslo paré:                                                |

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>II/279 Rabakov - Prodašice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><br><b>SO102.1/1</b> | Číslo ZBV:<br><br><b>1</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Obnova odvodnění v km ZÚ - 1.175</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                            |
| Strany smlouvy o dílo č. S-6764/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2018 (dále jen Smlouva):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                            |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                            |
| Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                            |
| <u>Přílohy Změnového listu:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paré č.                                                       | Příjemce                   |
| 1. Krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                             | počet listů                |
| 2. Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,2                                                           | Objednatel 2x              |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,4                                                           | Zhotovitel 2x              |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                             | Projektant                 |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                             | TDI                        |
| 6. Přehled dalších dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                            |
| Další doklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                            | počet listů                |
| Iniciátor změny: Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                            |
| Popis a zdůvodnění Změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                            |
| <p><b>Požadavek třetí strany - dotčeného Obecního úřadu</b></p> <p>Na základě záporného stanoviska obecního zastupitelstva obce Rabakov na kácení stromů v SO 102.1 (doklady 9b, 9c), byla autorským dozorem navržena změna odvodnění na mělký příkop zaústěný do vsakovacích jímek (doklad 9a). Tím došlo ke snížení počtu kácených stromů z původních 62ks na 7ks. Zároveň AD navrhl doplnění drenáže, záměnu hlubokého příkopu za mělký dlážděný žlabovkami a doplnění vsakovacích žebek pod příkopem.</p> <p>Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do <b>Skupiny 3</b>. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.</p> |                                                               |                            |

| Údaje v Kč bez DPH:              |                                 |                                                         |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| <b>-116 323,00</b>               | <b>260 258,80</b>               | <b>143 935,80</b>                                       | <b>376 581,80</b>                                        |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                             |       |                                                    |       |        |
|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí)  | Jméno | <b>Ing. Petr Novák<br/>M - SILNICE a.s.</b>        | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | Jméno | <b>Ing. Pavel Hrdina<br/>PONTEX spol. s.r.o.</b>   | datum | podpis |
| Technický dozor investora   | Jméno | <b>Ing. Ivana Cichá<br/>IBR Consulting, s.r.o.</b> | datum | podpis |
| Supervize                   | Jméno | <b>Ing. Václav Chytil</b>                          | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele:       | Jméno | <b>Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA</b>                     | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                          |       |                                                                                                 |       |           |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | Jméno | <b>Martin Herman</b>                                                                            | datum | podpis    |
| Zhotovitel                               | Jméno | <b>Ing. Zdeněk Babka<br/>M - SILNICE a.s.</b><br><b>Mgr. Michal Kropáč<br/>M - SILNICE a.s.</b> | datum | podpis    |
|                                          |       |                                                                                                 |       | Číslo par |



## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Název Stavby:<br>II/279 Rabakov - Prodašice                                              |           |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                                                         | SO102.1/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Obnova odvodnění v km ZÚ - 1.175 |           |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 2 927 552,69           |

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 2 927 552,69                            | 0,00                                                        |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | -116 323,00                               | 260 258,80                               | 260 258,80                                                     | 8,89%                                                          |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | -116 323,00                                                     | 3 071 488,49             | 143 935,80                                                    | 4,92%                                                             |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Petr Novák  
M - SILNICE a.s.

souhlasím

datum

podpis /

Projektant (AD):  
Ing. Pavel Hrdina  
PONTEX spol. s.r.o.

souhlasím

Stavební dozor:  
Ing. Ivana Cichá  
IBR Consulting, s.r.o.

souhlasím

Zástupce Objednatele:  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

souhlasím

Supervize:  
Ing. Václav Chytil

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:  
Ing. Milan Peška

souhlasím

06. 08. 2019

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1              |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                        |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Ev. č. a název stavby: II/279 Rabakov - Prodašice           |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 1<br>Skupina změn: 3 |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO: SO 102.1 Obnova odvodnění v km ZÚ - 1.175 |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                        |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: Obnova odvodnění v km ZÚ - 1.175    |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                        |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                | Kód položky | Název položky                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                            | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                           | 2           | 3                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7,0000           | 8                 | 9                                                      | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 5                                                           | 111208.     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM                               | M2   | 306,000             | 16,000            | -290,000         | 115,000           | 35 190,000                                             | -33 350,000        | 0,000             | 1 840,000                 | -33 350,000            | -94,771              |
| 7                                                           | 11201.      | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ                | KUS  | 7,000               | 0,000             | -7,000           | 620,000           | 4 340,000                                              | -4 340,000         | 0,000             | 0,000                     | -4 340,000             | -100,000             |
| 8                                                           | 112028.     | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS  | 18,000              | 3,000             | -15,000          | 1 064,000         | 19 152,000                                             | -15 960,000        | 0,000             | 3 192,000                 | -15 960,000            | -83,333              |
| 9                                                           | 112038.     | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR. PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM    | KUS  | 44,000              | 2,000             | -42,000          | 1 429,000         | 62 876,000                                             | -60 018,000        | 0,000             | 2 858,000                 | -60 018,000            | -95,455              |
| 10                                                          | 112048.     | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS  | 6,000               | 1,000             | -5,000           | 531,000           | 3 186,000                                              | -2 655,000         | 0,000             | 531,000                   | -2 655,000             | -83,333              |
| 15                                                          | 132738.     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM           | M3   | 305,000             | 468,975           | 163,975          | 377,000           | 114 985,000                                            | 0,000              | 61 818,575        | 176 803,575               | 61 818,575             | 53,762               |
| 21                                                          | 289971.     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTIJE                                 | M2   | 2 205,000           | 2 541,000         | 336,000          | 25,000            | 55 125,000                                             | 0,000              | 8 400,000         | 63 525,000                | 8 400,000              | 15,238               |
| 23                                                          | 45152.      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                   | M3   | 220,500             | 310,500           | 90,000           | 854,000           | 188 307,000                                            | 0,000              | 76 860,000        | 265 167,000               | 76 860,000             | 40,816               |
| 35                                                          | 935212.     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM   | M    | 406,000             | 652,580           | 246,580          | 459,000           | 186 354,000                                            | 0,000              | 113 180,220       | 299 534,220               | 113 180,220            | 60,734               |
|                                                             |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | 669 515,00                                             | -116 323,00        | 260 258,80        | 813 450,80                | 143 935,80             | 21,50                |

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objedvatele:

Datum:



## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 1611800-II/279 Rabakov - Prodašice

|               |                                                                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 43 698 991,00 |
| 2=1+18+19     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 43 842 926,80 |
|               | Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH                                              | 53 049 941,42 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                      | 100,33%       |
| 4=(25/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,00%         |
| 5=(28/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                       | 0,00%         |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (8), písm. b) | -0,27%        |

|             |                                                           |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 6=32+38     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 143 935,80    |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,33%         |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 13 109 697,30 |

|                |                                                                                  |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9=(32A/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3                                                  | 0,86%         |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  | 0,00%         |
| 10A=32A+38A    | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 376 581,80    |
| 11=1*0,5       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     | 21 849 495,50 |

|                 |                                 |                |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100   | Sledování limitu 15 %           | 0,00%          |
| 13=37           | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00           |
| 14=149224000-37 |                                 | 149 224 000,00 |

|        |        | - 1 -                                                        |                                            |                      |             |                                            | - 2 -                                                      |                                     |                                            | - 3 -                                                          |                                     |                                            |              |                                  | - 4 -                                                      |                                                        |                                            |              |                                  | - 5 -                                                                                                        |                                                        |                                                  |               |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|        |        | Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)   |                                            |                      |             |                                            | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                     |                                            | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                     |                                            |              |                                  | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                                        |                                            |              |                                  | Změny de minimis (Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                                        |                                                  |               |
| SO     | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                  | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné                                               | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné                                                   | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných                        | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných                                                                          | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 %    |
| 16     | 17     | 18                                                           | 19=23+26+29+33                             | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20    | 23                                         | 24                                                         | 25=23+24                            | 26                                         | 27                                                             | 28=26+27                            | 29                                         | 30           | 31=(30/1)*100                    | 32=29+30                                                   | 32A=ABS(29)+30                                         | 33                                         | 34           | 35=(34/1)*100                    | 36=33+34                                                                                                     | 36A=ABS(33)+34                                         | 37                                               | 38=(37/1)*100 |
|        |        | 1611800-II/279 Rabakov - Prodašice                           | - 116 323,00                               | 260 258,80           | 143 935,80  | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | - 116 323,00                               | 260 258,80   | 0,60%                            | 143 935,80                                                 | 376 581,80                                             | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00          |
| 102.1. | 1      | Obnova odvodnění v km ZÚ - 1,175 (SO 102) / úprava odvodnění | - 116 323,00                               | 260 258,80           | 143 935,80  |                                            |                                                            | 0,00                                |                                            |                                                                | 0,00                                | - 116 323,00                               | 260 258,80   | 0,60%                            | 143 935,80                                                 | 376 581,80                                             |                                            |              | 0,00%                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                   |                                                  | 0,00%         |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.