

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180078  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 149150005

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**  
Adresa sídla: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

Statutární orgán: Ing. Milan Kalný, jednatel  
Ing. Vladislav Vodička, jednatel  
Ing. Václav Hvízdal, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kalný, jednatel  
Ing. Vladislav Vodička, jednatel  
Ing. Václav Hvízdal, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994  
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180078, č. zhotovitele 18 357 00, na akci „VD Poděbrady, oprava jezové lávky – podrobný diagnostický průzkum“ v jednotlivých člancích takto:

#### **Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.2.**

##### **Stávající text:**

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.08.2019**

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.09.2019**

##### **Zdůvodnění změny termínu**

Důvodem změny termínu je skutečnost, že dosavadní průzkum prokázal riziko výskytu alkalickeho rozpínání kameniva (ASR - alkali silica reaction), které je důležitým faktorem rozpadu betonu. Pro prokázání přítomnosti této reakce je nutno provést doplňující laboratorní zkoušku. Dále bylo při průzkumu zjištěno výrazné oslabení nosné výztuže a odchylky v jejím uspořádání, z čehož vyplývají nízké hodnoty zatížitelnosti zjištěné statickým výpočtem. Důležitým parametrem ve výpočtu je skutečná mez kluzu výztuže, pro prokázání skutečné hodnoty meze kluzu této konkrétní výztuže je nutno provést doplňující laboratorní zkoušku. Provedení těchto doplňujících zkoušek, které nebyly předmětem průzkumu dle smlouvy o dílo, je časově náročné a v původním termínu plnění by je nebylo možné realizovat. Provedení doplňujících zkoušek nebude mít vliv na cenu díla

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180078, č. zhotovitele 18 357 00 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele