

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem**

„Silnice III/26834 Brniště – Jablonné v Podještědí, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017218/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-021AD-4

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČ: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky na část 4 s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy – 4. etapa“ a dne 22. 10. 2018 dodatek č. 1 a dne 12. 2. 2019 dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 615 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 27. 6. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 26. 6. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení. Žádost o stavební povolení byla podána dne 22. 1. 2019, ale k dnešnímu dni ještě nebylo stavební řízení zahájeno. Stavební úřad požaduje doplnit žádost o

aktuální stav dotčených parcel, protože v mezidobí od podání žádosti a přezkoumání dokumentace stavebním úřadem došlo ke změně v parcelaci a majetkoprávním vztahům v k. ú. Velký Grunov. Tento požadavek vyvolal další úpravu PD a aktualizaci záborového elaborátu na podkladu aktuálních dat. Teprve po doplnění těchto podkladů může být zahájeno stavební řízení. Vzhledem k tomu, že termín zahájení a délka samotného řízení je nejasná, tak z tohoto důvodu zhotovitel žádá změnu smluvního termínu.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne _____

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**

za **ADVISIA s.r.o.**

příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

Ing. Robert Weisz

jednatel společnosti