

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě č. SML/1228/17**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, BOBRKY, SANACE SILNIČNÍHO TĚLESA“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny dílčího termínu plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a změny dílčího termínu plnění inženýrské činnosti.

V rámci plnění inženýrské činnosti příkazníkem, Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí ve věci vydání rozhodnutí o kácení dřevin, prvně nekomunikoval a následně vyžadoval dodání projektu náhradní výsadby, přičemž nebyl jasný požadovaný rozsah výsadby ani její umístění. Žádost o povolení/stanovisko ke kácení dřevin a případné stanovení náhradní výsadby byla příkazníkem podána dne 15. 5. 2019. Rozhodnutí o kácení dřevin bylo vydáno 2. 8. 2019 a je nezbytnou přílohou pro vydání stavebního povolení.

Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele - příkazníka splnit v původním termínu dílčí část závazku smlouvy o dílo a dílčí část závazku z příkazní smlouvy.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

**Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. d) a bod 2., písm. b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

**1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 30. 11. 2019**

**2. Termíny plnění inženýrské činnosti:**

- b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 30. 11. 2019**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 26.08.2019

V Ostravě dne

.....

.....