

Dodatek č. 2

k CES 530/2019/OLCE Smlouvě ze dne 14.3. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1460

sídlo: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25458426

DIČ: CZ25458426

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 530/2019 ze dne 14.3. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Cena za dílo.

IV. Cena za dílo

4.1.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5.100.039,97	21	6.171.048,36

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
- 76.665,92	21	- 92.765,76

Dodatek č.2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
629.280,28	21	761.429,14

Celkem vč. Dodatků č.1 a 2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5.652.654,33	21	6.839.711,74

Odůvodnění:

Změna týkající se vodovodu –zatřídění zemin dle geologického posudku, výměny materiálu určeného pro zpětný zásyp dle geologického posudku, doplnění armatur dle požadavku provozu, chybějící přesuny hmot určených pro lože, obsyp a zásyp z mezidepa k výkopu, oplocení výkopu, přepracování DIO.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.02/2019

V Ústí nad Labem, dne: 15.8.2019

V Teplicích dne:.....

Za Zhotovitele:



Severočeská stavební, a.s.
Vítězslav Chaloupecký
předseda představenstva



Za Objednatele:



23-08-2019

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

