

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16-02-06 ze dne 24. 6. 2016

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice
Sídlo: Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno
IČO: 44992785/23
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
datová schránka: sfbbyk3
zastoupený: Ing. Lukášem Filou, starostou MČ Brno-Chrlice
(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
IČO: 485 29 303
DIČ: CZ 485 29 303
bankovní spojení: ČSOB Brno a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
datová schránka: risnn42
zapsan(á) v obch.rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632
zastoupený: Ing. Marianem Palou, prokuristou společnosti
osoby pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Marian Pala
Zástupce stavbyvedoucího: Jiří Daler
(dále též „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2016 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH, MČ BRNO-CHRLICE**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, čl. 3 Termín a místo plnění a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla, a to ve znění přílohy č. 1 Změnový list č. 2 včetně 9 položkových rozpočtů a rekapitulace (dále jen „ZL č. 2“) k tomuto Dodatku č. 2, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši **449.455,77 Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 2. Nejedná se o podstatnou změnu závazku SOD dle § 222 odst. 4 písm. b) bod. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Vícepráce a méněpráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 2	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	449 456,- Kč
Σ	Vícepráce a méněpráce bez DPH celkem	21 %	449 456,- Kč

*Smluvní strany se dohodly, že celková suma méně a víceprací bude zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH:	284.682,- Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	- 25.631,- Kč
Celkem za Dodatek č. 1 bez DPH:	259.051,- Kč

Rekapitulace Dodatku č. 2

Vícepráce celkem bez DPH:	468 995,- Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	- 19 539,- Kč
Celkem za Dodatek č. 2 bez DPH:	449 456,-Kč

Výše uvedené více a méně práce nejsou podstatnou změnou závazku SOD, a to v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod. 2 ZZVZ.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

% vyjádření víceprací dodatku č. 1 a 2 vůči Smlouvě:	7,58 %
% vyjádření méněprací dodatku č. 1 a 2 vůči Smlouvě:	0,45 %
% vyjádření hodnoty změny dle § 222/4/b/2 ZZVZ	8,03 % < 15,00 %

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2016 a Dodatku č. 1 a 2

Smlouva o dílo

Cena díla celkem bez DPH	9.947.000,- Kč
---------------------------------	-----------------------

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

Cena díla celkem bez DPH	10.206.051,- Kč
--------------------------	-----------------

Smlouva o dílo po Dodatku č. 2

Cena díla celkem bez DPH	10.655.507,- Kč
--------------------------	-----------------

4. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací ve čl. 3.1 Termín dokončení stavebních prací této SOD se mění na **15. 5. 2017** a to z klimatických důvodů mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů v souladu s čl. 3.1.2 SOD. Součástí dodatku č. 2 je aktualizovaný harmonogram realizace díla, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně rekapitulace a 9 položkových rozpočtů

Příloha č. 2: Aktualizovaný časový harmonogram realizace Díla

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo byl schválen usnesením č.8 na jednání **Rady městské části Brno-Chrlice** konané dne 21. 12. 2016.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne

V Brně dne

Ing. Lukáš Fila
starosta MČ Brno-Chrlice

Ing. Marian Pala
prokurista společnosti