

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2673/2016
"II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

UNIGEO a.s.

se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jiří Mukařovský, generální ředitel

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111079929/2700

evidence: vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2016 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2673/2016 kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“ (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 103 256,08 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3 374 530,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	85 335,60 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,- Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	3 459 865,60 Kč
DPH	726 571,78 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	4 186 437,38 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 92/V/16/RK ze dne 6.12.2016.

V Liberci dne 21.12.2016

V Ostravě dne 15.12.2016

.....

Martin Půta, hejtman

.....

Ing. Jiří Mukařovský
generální ředitel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

analogicky dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu: „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Po provedení odtěžení zeminy na úroveň výtokového objektu potoku Popelka, který je součástí stávající poškozené opěrné zdi, byla odhalena bývalá hráz rybníka, který již dnes neexistuje. Jedná se o šikmou betonovou hráz s cihelným a pískovcovým obkladem. Pro pokračování prací dle projektové dokumentace je nutné šikmou část této hráze odbourat, aby bylo možné provést novou železobetonovou konstrukci. Z tohoto důvodu na stavbě vznikly níže uvedené práce.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi

Cenový nárůst:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
Nové položky					
626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCHSANAČNÍ MALTOUDVOUVRST TL 50 MM	M3	4,72	3 480,00	16 425,60
919163	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150 MM	M	50,00	1080,00	54 000,00
966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8 KM	M3	7,00	2 130,00	14 910,00
CELKEM					85 335,60

II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi

▪ Cena – cenový nárůst bez DPH	85 335,60
▪ Cena méněprací bez DPH	0,00
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	85 335,60
▪ DPH 21%	17 920,47
▪ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	103 256,076

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu: „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel	: UNIGEO a.s.	Michal Freitag
		Dne
Projektant/AD	: IM- Projekt s.r.o.	Ing. Martin Vašák
		Dne
TDI	: INVESTING CZ spol. s r.o.	Miroslav Roučka
		Dne
Zástupce objednatele	: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	Jiří Medek
		Dne