

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na stavbu**  
**„ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, STUDENTŮ 91/1 – ZATEPLENÍ BUDOVY“**  
č. smlouvy objednatele: SML 10187/2019/SKS  
č. smlouvy zhotovitele:

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel  
Zastoupený  
ve věcech smluvních: Viktor Kohout, starosta města  
ve věcech technických: Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS  
IČO: 00299251  
DIČ: CZ00299251  
Adresa pro doručování: nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Stavební firma Vymětal s.r.o.**

Sídlo: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel  
Doručovací adresa: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel  
Zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sedláček  
ve věcech technických: Ing. Michal Mořka  
Vedoucí stavby s autorizací  
v oboru Pozemní stavby: Ing. Jiří Sedláček  
IČO: 253 85 615  
DIČ: CZ25385615  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 17421  
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.7.2019.

**Článek I. Předmět dodatku**

1. Předmět díla se na základě tohoto dodatku mění v níže uvedených odstavcích tohoto článku. Důvodem realizační změny je zjištěná skutečnost na základě prohlídky přízvaného statika. Podrobněji je uvedeno ve změnovém listě č.1, v zápisech z kontrolních dnů, ve stavebním deníku a ve Statickém posouzení nosné konstrukce obvodového pláště č. 19-751-81, autor Ing. Jiří Vyhnálek, Ph. D. Mládeč 56, 783 21 Chudobín. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu sjednaného díla.

2. Článek II Doba plnění se mění následovně:

**2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dílčích termínech dále uvedených:

**2.1.1. zahájení a předání díla:**

Zahájení	Předání (nejpozději)
3. 7. 2019	27. 9. 2019

**2.1.4.** Zhotovitel je povinen ukončit vnitřní práce nejpozději 23. 8. 2019 z důvodu přípravy zprovoznění školní jídelny. Venkovní práce budou ukončeny nejpozději 27.9. 2019.

3. Článek IV Cena díla se mění následovně:

**Článek IV. Cena díla**

**4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. smlouvy, se Dodatkem č.1 rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce.

Celková cena bez DPH (dle SoD)	<b>8 751 109,88</b>
Méněpráce	-1 605 906,00
Vícepráce	2 032 773,54
Materiálové záměny	-436 892,78
Celková cena bez DPH:	<b>8 741 084,64</b>
DPH (21%):	<b>1 835 627,77</b>
Celková cena s DPH:	<b>10 576 712,41</b>

**I. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek č. 1 je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 635/15 ze dne 8. srpna 2019.

V Litovli dne 19. srpna 2019



za Objednatele  
Viktor Kohout, starosta města

V Litovli dne 19. srpna 2019



za Zhotovitele  
Ing. Jiří Sedláček, jednatel