

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :2014 234-I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/001	Číslo ZBV:  1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno		
Přílohy Změnového listu:	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna je zařazena do Skupiny 3 na základě § 10 odst. (4), SGR ŘSD ČR č. 18/2017, jedná se o odchylky stavebních prací, které prozatím nebyly předmětem Nepředvídané změny.  
Změna objemu prací byla vyvolána nepředvídatelnou změnou, jež nebyla zaznamenána v PD. Při výkopu rýhy pro vodovod DM 300 mezi body č. V9 V8 V7 byl v trase vodovodu objeven betonový blok, který brání v pokračování výkopu rýhy. Betonový blok bylo potřeba vybourat. Plocha betonu byla zaměřena geodetem zhotovitele. K uvedenému se vyjádřilo TDI zápisem do SD a ŘSD souhlasilo a udělilo ústní pokyn k provedení potřebných prací. Vše je doloženo zápisem ve SD list. č. 2938243 ze dne 11.12.2018 a geodetickým zápisem, jež jsou přílohou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	84 942,50	84 942,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 20-03-2019	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum 9.3.2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum 20-08-2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č.18/2017)	jméno	datum 20-08-2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 20-03-2019	podpis
			Číslo paré:

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I  
 Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova  
 Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Celkem</b>								3 490 307,43	0,00	84 942,50	3 575 249,93	84 942,50	2,43
<b>Všechny změny celkem</b>								3 490 307,43	0,00	84 942,50	3 575 249,93	84 942,50	2,43

Za Zhotovitele:

Datum: 20-03-2019

Za Objednatele:

Datum: 20-03-2019



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Kanalizace BVK – stoka DN 2200 rekonstrukce</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>C304 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>4.3</b>
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS se při lokalizaci kanalizace vycházelo z podkladů od správce kanalizace (BVK a.s.) a z geodetického zaměření její polohy v místě vstupů a komor. Před zpracováním vlastní RDS bylo provedeno kontinuální zaměření zevnitř stoky a kopané sondy. S ohledem na značnou velikost směrové odchylky ověřené polohy stoky oproti předpokládané poloze v PDPS bylo nutné v RDS změnit polohu mikropilot tak, aby založení objektu nebylo v kolizi se stávající stokou.

Z výše uvedeného je zřejmé, že změna množství prováděných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-105 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 795,00</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<b>27-03-2019</b>	podpis
Supervize	jméno	datum	<b>9.5.2019</b>	podpis
Správce stavby	jméno	datum	<b>20-08-2019</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	<b>20-08-2019</b>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	<b>27-03-2019</b>	podpis
				Číslo paré:



## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo 4:3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 304 - Kanalizace BVK - stoka DN 2200 - rekonstrukce Číslo a název rozpočtu: C 304 - Kanalizace BVK - stoka DN 2200 - rekonstrukce								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
14	26123-01.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 150MM											
15	26133-01.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 150MM											
<b>Celkem</b>								4 360 702,50	-105 795,00	0,00	4 254 907,50	-105 795,00	-2,43

Za Zhotovitele:

Datum: 27-03-2019

Za Objednatele:

Datum: 27-03-2019



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>C361/ 2</b>	Číslo ZBV: <b>5.3</b>
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Podpis Změny:

S ohledem na detailnější zpracování v rámci RDS bylo zjištěno, že nebude potřeba provádět jedno šoupátko

Během detailního zpracování RDS bylo zjištěno, že nebude potřeba provádět šoupátko DN do 80 mm. Objednatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl toto upřesnění PDPS předvídat

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-25 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 306,00</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	22.5.2019	podpis
Supervize	jméno	datum	20-08-2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum	20-08-2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 šny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	20-08-2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	8.4.19	podpis
				Číslo paré:



## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 5.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I  
 Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova  
 Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

## Změna soupisu prací (SO/PS)

002

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	891134.	ŠOUPÁTKA DN DO 200MM											
38	891934-01.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM											
<b>Celkem</b>								25 306,00	-25 306,00	0,00	0,00	-25 306,00	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

8.4.19

Datum:

15-04-2019



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>C361/ 2</b>	Číslo ZBV: <b>5.4</b>
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Průběh Změny:

Na základě koordinace s připravovanou stavbou pro VMO II. etapu, která je momentálně ve fázi tvorby PDPS a vzhledem k tvaru zemního tělesa pro II. etapu dochází k nezbytnému nárůstu krytí vodovodu. Při projektových pracích na VMO II. etapa bylo zjištěno, že v km cca 0,115 – 0,145 dojde k navýšení terénu nad vodovodem, tímto by se vodovod dostal do hloubky, která je pro správce sítě nepřijatelná. Dochází tedy k úpravě nivelety vodovodu. Aby bylo možné dodržet minimální krytí vodovodu, před vybudováním VMO II. etapu, dochází ve změně k nezbytnému vybudování násypu, který má zajistit minimální krytí 1,2 m, viz Záznam z jednání ze dne 28.01.2019. Týká se pol. č. 10.

Ve změně dochází k nezbytné úpravě délky potrubí a s tím souvisejících prací v místě napojení na stávající potrubí. Úprava délky potrubí mohla být provedena až na základě provedených podrobnějších zaměření a kopaných sond v průběhu zpracování RDS. Týká se pol. č. 8, 10, 12, 16, 32, 41, 42, 44, 45.

Ke změně dochází na základě upřesnění polohy napojení na stávající vodovod. Toto upřesnění mohlo být provedeno až na základě zaměření stávajícího stavu a provedených kopaných sond v průběhu zpracování RDS, kdy byla určena skutečná hloubka napojení potrubí. Oproti původnímu předpokladu došlo k zahloubení potrubí, na základě provedených sond, což vyvolalo nezbytnou úpravu podélného profilu SO C361, díky této úpravě byl přesunut hydrant z SO C363 do tohoto SO. Ve změně tedy dochází k nezbytnému přesunutí hydrantu do tohoto SO a jeho odečtení z SO C363. Týká se pol. č. 8, 11, 12, 16, 33, 36, 37.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-1 917,09</b>	<b>67 483,78</b>	<b>65 566,69</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 22.5.2019	podpis
Supervize	jméno	datum 20 -08-2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum 20 -08-2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 22.2 Smlouvy, jak jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 20 -08-2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 8.4.19	podpis

Číslo paré:



## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 5.4

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I  
 Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova  
 Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

## Změna soupisu prací (SO/PS)

002

## Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
10	17411-01.B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
11	17411-01.C	ZÁSYP JAM A RÝH Z ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
12	17511-01.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
15	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
16	45157.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
32	85145.	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM											
33	891126.	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM											
36	891426-01.	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM											
37	891926-01.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM											
41	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ											
42	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
44	899651.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM											
45	89975.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM											
<b>Celkem</b>								3 171 557,85	-1 917,09	67 483,78	3 237 124,52	65 566,69	2,07

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

8.4.19

Datum:

15-04-2019



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod DN200,150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>C363/ 1</b>	Číslo ZBV: <b>6.4</b>
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve změně dochází k nezbytné úpravě délky potrubí a s tím souvisejících prací v místě napojení na stávající potrubí. Úprava délky potrubí mohla být provedena až na základě provedených podrobnějších zaměření a kopaných sond v průběhu zpracování RDS. Týká se pol. č. 6, 9, 11, 13, 25, 26, 39, 40, 45, 46, 48, 49.

Ke změně dochází na základě upřesnění polohy napojení na stávající vodovod. Toto upřesnění mohlo být provedeno až na základě zaměření stávajícího stavu a provedených kopaných sond v průběhu zpracování RDS, kdy byla určena skutečná hloubka napojení potrubí. Oproti původnímu předpokladu došlo k zahloubení potrubí na základě provedených sond, což vyvolalo nezbytnou úpravu podélného profilu SO C361. Díky této úpravě byl přesunut hydrant z SO C363 do tohoto SO. Ve změně tedy dochází k nezbytnému přesunutí hydrantu z tohoto SO a jeho přičtení v SO C361. Týká se pol. č. 6, 30, 33, 35.

Ve změně dochází k nezbytné úpravě výměry pro betonové opěrné bloky pro vodovod z důvodu provedení detailnějšího zpracování RDS. Týká se pol. č. 12.

Na základě koordinace s připravovanou stavbou pro VMO II. etapu, která je momentálně ve fázi tvorby PDPS a vzhledem k tvaru zemního tělesa pro II. etapu dochází k nezbytnému upřesnění dimenze přípojky pro budoucí tramvajový tunel z DN150 na DN100 a tím k úpravě šoupátka pro tuto budoucí přípojku. Změna je nezbytná z důvodu správné koordinace mezi jednotlivými etapami. Týká se pol. č. 31, 36, 102, 103.

Ve změně dochází k úpravě způsobu provedení potrubí pod vozovkou hlavní trasy. Původně se předpokládalo, že bude pod vozovkou, včetně plánovaného rozšíření proveden protlak. Vzhledem k tomu, že není vydáno stavební povolení, dochází k nezbytné úpravě provedení potrubí pod vozovkou. Nově bude protlak proveden pouze pod původní vozovkou a v místě plánovaného rozšíření bude potrubí položeno do hloubené rýhy. Provedení změn je nezbytné z důvodu návaznosti následujících stavebních prací. Týká se pol. č. 6, 7, 101.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušných stavebních objektech přímo dotčených touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by způsobilo pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by vyvolalo v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by došlo k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-174 163,72</b>	<b>47 141,25</b>	<b>-127 022,47</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	22.5.2019	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis

Správce stavby	jméno	datum	20-08-2019	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s měny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	20-08-2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	18.3.19	podpis
				Číslo paré:







3.6.18.9

Datum: 02.04.2019

Čas:12:34:56

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 6.4

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I  
 Číslo a název SO/PS: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova  
 Číslo a název rozpočtu: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

## Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C363

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	89973.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM											
49	89974.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM											
<b>Nové položky</b>													
101	84134.	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM											
102	891127.	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM											
103	891927.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM											
<b>Celkem</b>								4 420 830,58	-174 163,72	47 141,25	4 293 808,09	-127 022,47	-2,87

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 15 -04- 2019

m: 15 -04- 2019



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace BVK – stoka DN 2200 rekonstrukce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>C304 / 2</b>	Číslo ZBV: <b>7.3</b>
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě zaměření stávající polohy kanalizace a kanalizační komory byla upřesněna poloha této kanalizace. Na základě upřesnění polohy kanalizace bylo nutné upravit tvar ŽB desky tak, aby ŽB deska navazovala na kanalizační komoru.  
**Týká se pol. č. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 39.**

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-46 239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 239,08</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	22. 7. 2019	podpis
Supervize	jméno	datum	20 -08- 2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum	20 -08- 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 22z ZKZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	20 -08- 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	23. 4. 19	podpis
				Číslo paré:



## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 7.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 304 - Kanalizace BVK - stoka DN 2200 - rekonstrukce

Číslo a název rozpočtu: C 304 - Kanalizace BVK - stoka DN 2200 - rekonstrukce

## Změna soupisu prací (SO/PS)

C304 /02

skupina 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	17610.	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT											
16	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
17	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505											
18	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
31	711311.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY											
32	711519.	OCHRÁNA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ											
39	93851.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU											
<b>Celkem</b>								2 329 975,13	-46 239,08	0,00	2 283 736,06	-46 239,08	-1,98

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

28.4.19

Datum:

22-05-2019