

Změnový list č. 1 ze dne 22.08.2019

Název stavby:	Základní škola Svážná č.p. 2342 v Mostě - výmalba chodeb
Číslo smluvního vztahu:	17/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.9. SOD. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení:</u> Předmětem plnění veřejné zakázky byla výmalba chodeb a schodišť v 1. až 4. NP jejíž součástí bylo i malování v části B, kde se jednalo o místnosti č. 1.07,1.12, 1.14, 1.17, 2.04, 2.13, 2.19, 3.04, 4.03.	
<u>Nové řešení:</u> Nebude realizována výmalba místností č. 1.12, 1.14, 1.17, 2.04, 2.13, 2.19, 3.04, 4.03 v části B ZŠ.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při provádění prací bylo zjištěno, že v místnostech č. 1.12, 1.14, 1.17 budou probíhat příští rok stavební práce, které by poškodily novou malbu. Dále bylo zjištěno, že malování v místnostech č. 2.04, 2.13, 2.19, 3.04, 4.03 bylo zasmluvněno v jiné smlouvě o dílo (č. 33/2/2019).	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	295 262,99 Kč
Ponížení ceny díla vč DPH:	-196 147,05 Kč
Nová cena díla vč DPH:	99 115,94 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.08.2019
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 22.8.2019

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 22.8.2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 29.8.2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22.8.2019

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22.8.2019

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Výpočet

Výpočet ke Změnovému listu č. 1 ze dne 22.08.2019

část A+K1	1.04	2.01	2.04	celkem m ²
malba stěny	65,1	11,4	52,6	129,1
malba strop	58,9	11,6	50,3	120,8
olejový nátěr	0	0	0	0

část B	1.07	1.12	1.14	1.17	2.04	2.13	2.19	3.04	4.03	celkem m ²	nové m ²	rozdíl m ²	ponížení ceny Kč
malba stěny	405,5	5,9	22,9	34,1	292,5	547	32,2	294,5	283,5	1918,1	405,5	1512,6	45378
malba strop	nemal	3,1	9,1	9,9	279,5	15	14,8	279,5	279,5	890,4	0	890,4	26712
olejový nátěr	278	11	17	0	252	252	26	252	249	1337	278	1059	90015
celkem:											162105		

část C+K2	1.06	1.15	1.17	2.07	2.13	celkem m ²
malba stěny	65,6	34,5	116,3	190,3	98,9	505,6
malba strop	36,7	16,7	19,7	50	33,1	156,2
olejový nátěr	42,9	47,8	33,8	69,7	26,6	220,8

nemalovalo se

duplicitně s REIMONT - ELEKTRO s.r.o.

Dle smlouvy

celkem malba	2552,8 m ²
celkem malba	1167,4 m ²
olejový nátěr	1557,8 m ²

	cena v Kč bez DPH	cena v Kč vč. DPH
Cena dle smluvního vztahu v Kč:	244 019,00 Kč	295 262,99 Kč
Cena dle dodatků/změnových listů v Kč:	-162 105,00 Kč	-196 147,05 Kč
Cena celkem dle smluvního vztahu v Kč:	81 914,00 Kč	99 115,94 Kč