

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo č. 2018-KM-181001

#### I. Smluvní strany

1. Zhotovitel: František Šubrt – kovomontáže, Masarykovo náměstí 21, 742 35 Odry

IČ: 18992633

DIČ: CZ461030409

Zastoupen: 

2. Objednavatel: Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21,

749 01 Vítkov

IČ: 00489557

DIČ: CZ00489557

Zastoupena: Zdeňkou Novákovou, ředitelkou

#### Dodatek č. 2 řeší bod III. Doba plnění.


##### 1. Termín pro zhotovení díla:

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že termín dokončení první etapy realizace topného kanálu v úseku od kotelny 500 po úsek L 6 bude prodloužen a to do **13. 9. 2019**

Odůvodnění: Po provedení zemních sond, bylo zjištěno, že projektem navržená trasa topného kanálu je v kolizi s ochranným pásmem vodovodu, a to v úseku O1-L5-L6. Změna trasy měla vliv na konečný termín dokončení díla. Dále dle sdělení zhotovitele stavby a po konzultaci s dodavatelem a výrobcem PeX potrubí, bylo zjištěno, že projektem navržené potrubí na TUV se primárně využívá na rozvod ÚT. Z tohoto důvodu výrobce potrubí nedodal na stavbu spojku TE z mosazi (nebo jiného materiálu, který je vhodný do rozvodů teplé užitkové vody) a nahradil tento kus ocelovým prvkem. Objednatel s péčí řádného hospodáře vyzval Zhotovitele, aby tento nevhodný ocelový prvek na rozvodu TUV nahradil mosazným, přičemž zakázková výroba nového mosazného atypického prvku, má vliv na konečný termín dokončení díla.

Ve Vítkově dne: 28. 8. 2019

Zhotovitel:



Objednavatel:

