

Číslo dodatku 3/61664545/2018/2/2019

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim“

Číslo Objednatele	3/61664545/2018
Číslo Dodavatele	18-37

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 3. 7. 2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

sídlo: Tylova 271, 258 01 Vlašim
zastoupenou: *Mgr. et Mgr. Martinem Müllerem, ředitelem školy*
IČ: 61664545
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

TOMireko, s.r.o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně v oddíle C, vložka 63551
Jednající: Milan Šťastný, Ing. Tomáš Kliner, jednatelé společnosti
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ 283 59 216
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval P.R.I., s.r.o., se sídlem Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 25775731, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1 a 2. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Gymnázia, Vlašim, Tylova 271, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 52.859.600,33 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 11.100.516,07 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 63.960.116,40 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 52.125.755,00 Kč bez DPH, tedy 63.072.164,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena snížena o -260.752,89 Kč bez DPH na 51.865.002,11 Kč bez DPH, tedy 62.756.652,55 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla navýšena o 994.598,22 bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 52.859.600,33 Kč bez DPH, tedy 63.960.116,40 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	52.125.755,00 Kč	10.946.409,00 Kč	63.072.164,00 Kč
Dodatek č. 1	-260.752,89 Kč		
Celková cena díla – Dodatek č. 1	51.865.002,11 Kč	10.891.650,44 Kč	62.756.652,55 Kč
Dodatek č. 2	+994.598,22 Kč		
Celková cena díla – Dodatek č. 2	52.859.600,33 Kč	11.100.516,07	63.960.116,40

4. Vzhledem ke změně oprávněných zástupců smluvních stran na straně objednatele se původní znění čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, tel: xxxxxxxxxx; email: xxxxxxxxxx Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem objednatele jiné právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 2714, zmocněn Radou Středočeského kraje.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

1) Změnový list č. 2

V Třebíči dne 6. 8. 2019

Dodavatel
TOMIreko, s.r.o.

Ve Vlašimi dne dne 6. 8. 2019

Objednatel
Gymnázium, Vlašim

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Mgr. et Mgr. Martin Müller ,
ředitel