



Číslo smlouvy objednatele: 2019/00292

Číslo smlouvy zhotovitele:






### DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

město: **Město Poděbrady**  
sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady  
datová schránka DS: 3qrbxg3  
IČ: 00239640  
DIČ: CZ00239640  
bankovní spojení:   
*jednající prostřednictvím:*   
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** **Jiří Dobřichovský**  
se sídlem:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
IČ: 68993697  
DIČ: CZ7103020991  
zastoupený ve věcech smluvních:   
zastoupený ve věcech technických:   
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/00292, kterou mezi sebou uzavřely dne 27. 5. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“)

#### I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 27. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00292, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

**„Přístavba kanceláří, objekt tenisu, Jana Opletala 845, Poděbrady III“**  
(dále jen „Smlouva č. 2019/00292“).

## II.

- 1) Smluvní strany uzavřením Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2019/00292“, spočívající ve zvýšení ceny za dílo z důvodu víceprací podle změnového listu ZL č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a prodloužení termínu dokončení stavby.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení víceprací dle změnového listu ZL.1 uhradí zhotoviteli částku 11.036,00 Kč. Tímto se mění celková cena díla, uvedená čl. VI, odst. 1, která bude 330.218,00 Kč bez DPH, DPH 21% činí 69.345,78 Kč, cena vč. DPH 399.563,78 Kč.
- 3) Z důvodu respektování prázdninového provozu a z důvodu dodací lhůty nově objednaných oken se termín dokončení stavby mění z původního 29. 8. 2019 na 30. 9. 2019, tzn. mění se článek V, odst. 1. ii. – Dokončení díla dle čl. I. odst. 3 této smlouvy – do 30. 9. 2019
- 4) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.2019/00292 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

## III.

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Účastníci tohoto Dodatku č. 1 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této Smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejich dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

### **Doložka:**

Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 613/2019 ze dne 22. 8. 2019.

28. 08. 2019  
V Poděbradech, dne .....

28. 08. 2019  
V Poděbradech, dne .....



