

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160088

na akci: "Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 – 0,340 – II. Etapa"

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219180021

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: **ing. Jaroslav Branda – ATELIER M**

Adresa sídla: XXX

Statutární orgán: -

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 13541072

DIČ: CZ5406010159

Obchodní rejstřík: -

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160088 v jednotlivých člancích takto:

#### **Čl. č. 4 Cena díla**

##### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3. 6. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **279 500,- Kč**,

slovy: **dvěstěsedmdesátdevěttisícpětset** korun českých bez DPH.

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3. 6. 2016 a oceněním dodatečných projekčních prací ze dne 30. 7. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **307 000,- Kč**,

slovy: **třístasedmtisíc** korun českých bez DPH.

##### **Zdůvodnění změny ceny díla:**

V průběhu provádění stavebních prací na II. etapě akce došlo k zastižení energetických kabelů v řešené trase zatrubněného koryta vodního toku Křepelka a nutnosti zajištění projektového řešení křížení trasy energokabelů s trasou rekonstruovaného zatrubněného koryta. Tyto energokabely slouží k napájení výrobního areálu společnosti ATAS. Trasa energetických kabelů byla provedena v rámci výstavby nového výrobního areálu společnosti ATAS, avšak v rozporu se schválenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, která sloužila jako podklad pro zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci koryta. Kvůli předání nesprávných podkladů a odlišnému skutečnému provedení trasy kabelů nebylo toto křížení v projektu zkapacitnění koryta řešeno. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením bodu 3.17 všeobecných obchodních podmínek, na navýšení ceny díla o dodatečně provedené změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, spočívající v návrhu, projednání a projekčním zpracování nového řešení křížení trasy koryta s trasou těchto sítí včetně kontroly při následné realizaci. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny V. etapy o 27 500 Kč.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160088 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne .....

V Hronově, dne .....

\_\_\_\_\_  
za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele