



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 (MJ-SML/0309/2019-1)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0309/2019 ze dne 20.05.2019  
na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici U Bělidla, Jeseník“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
Tel.: [REDACTED]  
ID datové schránky: vhwbw9  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Technické služby Jeseník a.s.  
Sídlo: O. Březiny 168, 790 01 Jeseník  
IČO: 64610063  
DIČ: CZ64610063  
Zápis v OR: OR vedený u KOS Ostrava, oddíl B, vložka 1179  
Zastoupen: Roman Štencl, předseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 22137841/0100  
Tel/mail: [REDACTED] / [REDACTED]  
ID datové schránky: 7aygkr3  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
(dále jen: „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Dne 20.05.2019 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0309/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici U Bělidla, Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.



## II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnového listu č. 1 podrobně vymezujícího provedené změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Měněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 1 Palisády	0,00	-82.062,12	-82.062,12
Hodnota změny		v Kč bez DPH	v %
Hodnota změny (vícepráce + měněpráce)		82.062,12	8,94

2. Celková smluvní cena se tedy snižuje o 82.062,12 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnového listu č. 1, a činí:

**Celková cena bez DPH**                    **836.175,18 Kč**  
**DPH 21 %**                                **175.596,79 Kč**  
**Celková cena s DPH**                    **1.011.771,97 Kč**  
**(slovy: jedenmilionjedenácttisícsešmdesátjedna korun českých devadesátšedm haléřů s DPH).**

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 26.08.2019, svým usnesením č. 826.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1

V Jeseníku dne 29. 8. 2019



za objednatele  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
starostka

V Jeseníku dne 2. 9. 2019



.....  
za zhotovitele  
Roman Štencl  
předseda představenstva



 TECHNICKÉ SLUŽBY  
JESENÍK a.s. (19)  
Tel./Fax : [redacted]  
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK  
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

Předběžná řídicí kontrola	
<u>Příkazce operace :</u>	<u>Správce rozpočtu :</u>
Jméno [redacted]	§ 2212 Pol. 612
Podpis [redacted]	Jméno 026 1219
Datum 29. 8. 2019	Podpis [redacted]
	Datum 29. 8. 2019

Registrační číslo projektu:

0

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Palisády					
Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici U Bělídla, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	SO 101 chodník				
Zhotovitel:	Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
		X			08.08.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				
1) Zdůvodnění: Na základě společného vyhodnocení soudržnosti zeminy podél chodníku bylo přijato jednodušší a ekonomicky výhodnější řešení úpravy terénu tak, že nebudou použity palisády, nýbrž svažování terénu. Palisády a s tím související položky rozpočtu (izolace, trativod...) jsou tak určeny k odečtu.					
2) Vyjádření TDI: <i>TOS POULICÍ</i>					
3) Vyjádření projektanta <i>PROJEKTANT SOUTUŽ</i> [redacted]					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <b>82 062,12 Kč</b>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <b>0,00 Kč</b>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <b>- 82 062,12 Kč</b>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	projektant	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Datum:	<i>8.8.2019</i>	<i>8.8.2019</i>	<i>8.8.2019</i>	<i>9.8.2019</i>	
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK  
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK  
IČO: 64610063

Změnový list č. - MĚNĚPRÁCE



3		Chodník U Bělidla SO 101: Chodník		08.08.2019	
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 101: Chodník</b>					
<b>2: Zakládání</b>					
28.	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopiskem netříděným	m3	12,000	670,00	9 174,00
29.	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože	m	42,000	27,00	1 134,00
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>					
30.	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	40,000	545,00	63 523,10
31.	palisáda 120x165x600 cm	kus	245,430	170,00	41 723,10
<b>711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					
74.	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	36,000	121,00	4 377,46
75.	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,024	894,00	21,46
<b>998: Přesun hmot</b>					
73.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým odv.žebro 12m3*1,8=21,6t a palisády 245,43*0,12*0,165*0,6*2,2=6,42t - celkem tj. 28,02t	t	28,020	178,00	4 987,56

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele