

D O D A T E K č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 01. 08. 2018, na zhotovení díla, tj. stavby
„D5 Oprava CB vozovky v km 100,5 – 110,3 vpravo“
č. stavby ISPROFOND 500 115 0009,
č. objednatele 01PU-003675

Smluvní strany:

Státní příspěvková organizace:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56. 145 05, Praha 4, IČ: 65993390,
zastoupená panem

Podepisující:

na straně jedné jako Objednatel dle Článku 1.1.4 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

„Společnost STRABAG-METROSTAV-EUROVIA-D5 km 100-110“:

sestavující z

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5. PSČ 150 00. IČ: 608 38 744,
zastoupená:

a

Metrostav a.s., sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, zastoupená:

a

EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924,
odštěpný závod: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod CB technologie
zastoupená:

na straně druhé jako Zhotovitel dle Článku 1.1.5 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely 1. srpna 2018 smlouvu o dílo č. 01PU-003675 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**D5 Oprava CB vozovky v km 100,5 – 110,3 vpravo**“, ISPROFOND 500 115 0009 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“) s Dobou pro dokončení dne 26. 9. 2019;
- (B) v rámci stavebního objektu SO 101 Oprava předmětné Stavby bylo předmětem provádění prací na **SO 101 – Oprava vozovky v km 100,5-110,3 vpravo** krom jiných činností bourání CB krytu vozovky;
- (C) dopisem ze dne 20. 9. 2018 zn.: 2018/D5/09 Zhotovitel v souladu s čl. 10.3 Smluvních podmínek informoval Objednatele o ztížených podmínkách provádění díla a o možném vzniku nároku zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a na dodatečnou platbu v souvislosti s realizací položky č. 11373 „Frézování zpevněných ploch betonových“ v rámci SO 101 předmětné stavby, (i) prostorová nepředvídatelnost uložení kluzných trnů, (ii) větší mocnost bouraných vrstev CB krytu; z důvodů kterých dle Zhotovitele Zhotovitel nemohl provádět odstranění CB krytu dle předpokladů Harmonogramu. Zhotovitel považuje okolnosti specifikovány v tomto bodě (C) za okolnosti, které jsou dle čl. 6.1 písm. l) Smluvních podmínek událostmi/okolnostmi náležejícími do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva spojuje vznik časových a finančních nároků Zhotovitele (dále jen „**Událost**“);
- (D) Objednatel následně svou další komunikací uznal důvodnost finančního nároku Zhotovitele spojeného s Událostí, jehož výše bude vyřešena změnou během výstavby a následně specifikována Dodatkem č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Finanční nárok Zhotovitele**“);
- (E) v souvislosti s Událostí vznikl Zhotoviteli nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, jehož délka je 15 dnů (dále jen „**Časový nárok Zhotovitele**“);
- (F) dle Smlouvy a v souvislosti s Událostí vznikl Objednateli finanční nárok dle čl. 12.5 písm. e) ve spojení s čl. 7.6 Smluvních podmínek a s Přílohou Smlouvy ve výši 2.430.000,- Kč za nedodržení Doby pro uvedení do provozu dle ustanovení Přílohy ke Smlouvě (dále jen „**Finanční nárok Objednatele**“);

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1.
 - i. Finanční nárok Zhotovitele bude vypořádán v rámci změn během výstavby;

- ii. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o 15 dnů; tj. do 11. 4. 2019;
 - iii. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli Finanční nárok Objednatele ve výši 2.430.000,- Kč, a to zápočtem provedeným Dodatkem č. 3 ke Smlouvě;
 - iv. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu nevznikly jakékoliv další finanční anebo časové nároky v souvislosti s Událostí. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud by mu takové nároky vznikly či byly zjištěny v budoucnu, zavazuje se Zhotovitel tyto nároky vůči Objednateli neuplatňovat a výslovně se jich vzdát či je prominout. Pro vyloučení pochybností, prohlášení dle tohoto ustanovení se nevztahuje na jiné nároky Zhotovitele než ty, které se týkají skutečností popsanych v tomto Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany tímto napravují písemnou chybu, ke které došlo při uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 26. 6. 2019, který byl nesprávně označen jako „*Dodatek č. 3*“, ač se mělo jednat o „*Dodatek č. 1*“. Dodatek č. 3 se tedy tímto nově označuje a mění na „*Dodatek č. 1*“. Zároveň se v tomto Dodatku č. 1 (původně označeném jako „*Dodatek č. 3*“) mění následující ustanovení:
- i. v nadpisu Dodatku č. 1 se mění datum uzavření Smlouvy z „*12. 12. 2017*“ na „*01. 08. 2018*“;
 - ii. u označení Smluvní strany, Objednatele na 1. straně Dodatku č. 1 se mění text: „*na straně jedné jako Objednatel dle Článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek*“ na tento text: „*na straně jedné jako Objednatel dle Článku 1.1.4 Smluvních podmínek*“;
 - iii. ustanovení bodu 3 Dodatku č. 1 nově zní následovně:
„Zhotovitel úspěšně otestuje WIM na SO 111 dle Přílohy 12 zadávací dokumentace tak, aby mohl SO 111 předat Objednateli nejpozději 26. 9. 2019 a Objednatel mohl v souladu s čl. 8.3 vydat Potvrzení o převzetí.“;
 - iv. poslední věta Dodatku č. 1 zní nově následovně:
„Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.“
3. NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění jako součásti Smlouvy, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.
- Ustanovení Smlouvy nedotčeny tímto Dodatkem č. 2 zůstávají zachovány beze změny.

Stavba „D5 Oprava CB vozovky v km 100,5 – 110,3 vpravo“ ISPROFOND 500 115 0009

Dodatek č. 2 ke Smlouvě; č. objednatele 01PU-003675

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a 6 Zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.