

HARMONOGRAM

Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok	2018												2019												Cena jednotlivých objektů		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Předání staveniště																											
Zahájení stavebních prací																											
SO 01 Kanalizace - stoky																											0,00
SO 01a - Kanalizační stoky - štolá																											0,00
SO 01b - Těžní šachty TŠ0, TŠ1, TŠ2																											0,00
SO 01c - Otevřený výkop																											0,00
SO 01d - Šachty Š12, Š14																											0,00
Kanalizační přípojky																											0,00
SO 02.1 - Kanalizační přípojky splaškové																											0,00
SO 02.2 - Kanalizační přípojky dešťové																											0,00
SO 03 Vodovodní řady																											0,00
SO 04 Vodovodní přípojky																											0,00
SO 05 Komunikace																											0,00
SO 05.1 Vozovky																											0,00
SO 05.2 Chodníky																											0,00
SO 05.3 Odvodnění																											0,00
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady																											0,00
Ukončení stavebních prací																											0,00
Měsíční čerpání bez DPH																											73 195 392,48

Termín zahájení prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky: 1.5.2018

Termín dokončení prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky: 14.4.2019

Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky: 349 kalendářních dní

Celkové zkrácení lhůty výstavby: 16 kalendářních dnů

Termín zahájení prací na koordinovaných stavbách: 1.5.2019

Termín zahájení prací na objektu SO 05 Komunikace: 15.6.2019

Lhůta výstavby objektu SO 05 Komunikace: 76 kalendářních dní

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

za statutární město Brno na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

za "STA-PO"