

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

„Nábřeží kapitána Jaroše, Praha 7 č. akce 999320“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/031

číslo smlouvy zhotovitele: 1722050

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003 / 6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

2) SYNER, s.r.o.

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L, sp. zn. C 5153

zastoupena: Ing. Daliborem Koblím, jednatelem

JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

(Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy dva jednatele společně)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnosti s názvem: **"Společnost Nábřeží Kapitána Jaroše"** se správcem společnosti SILNICE GROUP, a.s., (společníkem 1) zastupujícím společnost SYNER. s.r.o. (společník 2), na základě plné moci ze dne 22.06.2017 (Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 580 6812/0800)

II. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 14.09.2017 ve znění dodatku č. 1 „Nábřeží kapitána Jaroše, Praha 7 č. akce 999320“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, a to v souvislosti se ztíženými podmínkami při DIO při realizaci jednotlivých etap díla. Jedná se především o nepovolení dotčenými orgány (PČR) původně plánované kompletní uzavírky pro realizaci Etapy 3, tj. severní části, a to od zahájení této etapy komunikace. Uzavírka 3. Etapy musela být rozdělena na příčné poloviny a zahájení prací na provozované druhé polovině komunikace nastalo až s odstupem a po dokončení části prací na uzavřené polovině první. Tím došlo k prodloužení celé 3. Etapy. Další zdržení nastalo z důvodu ztížených podmínek výstavby při provádění 1, 2 a 3 Etapy, neboť byl na základě vydaného DIR po tramvajovém tělese vedoucím podél stavby veden i provoz silničních vozidel (v ZDS byl vyloučen). Dalším důvodem vedoucím k prodloužení doby výstavby je změna geologických podmínek při realizaci zemních prací na SO 301 Odvodnění vozovek (nutnost změny ze třídy těžitelnosti 3 na třídu těžitelnosti 5). Dalším důvodem pro posun termínu dokončení díla je nutnost úpravy konce východní rampy tj. napojení z Nábřeží Eduarda Beneše na Nábřeží kap. Jaroše a nutnost úpravy chodníků z důvodů jejich nedostačující nivelity a nutnost změn v rámci vodorovného dopravního značení podle nového stanovení z důvodu úpravy dopravního provozu v souvislosti s probíhající stavbou. Tyto důvody vedly k prodloužení termínu výstavby, a tím i k posunutí termínu dokončení díla.

V souvislosti s výše uvedenými zjištěními se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), tak jak je uvedeno dále.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 smlouvy se v části „Termín dokončení“ a „Lhůta výstavby“ mění takto:

Termín dokončení: 115 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 115

2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel taktéž dva (2) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne 30. 08. 2019
objednatel

Mgr. Jozef Sinčák

.....
Tech. komunikací
hl.m.

.....
Filip Hájek
.....
n.m. Prahy, a.s.
.....
n.m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze, dne 25.06.2019
zhotovitel

SILNICE GROUP a.s.

SYNER s.r.o.
Ing. Dalibor Kobrle
jedenatel

SYNER s.r.o.
Ing. Luboš Váňa
jedenatel

