

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170127
Evidenční číslo zhotovitele: S/0026/51/2017
Číslo stavby objednatele: 259140008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **„Sdružení Mělník PPO“**
Vedoucí společník: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl 6, vložka 1768

Společník: **ZVÁNOVEC a.s.**
Adresa sídla: České Budějovice, Rudolfovska tř. 597, PSČ 370 01
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952170127, č. zhotovitele S/0026/51/2017 na akci „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 u následujících lokalit a stavebních objektů v celkové výši 513.010,02 Kč bez DPH.

Lokalita, stavební objekt	Dodatečné stavební práce
Lokalita SO 03 Vinařství, objekt SO 03.5 PPO U DOMU PANA ŘEHÁKA	375 140,00 Kč
Lokalita SO 04 Rybáře, objekt SO 04.5 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE	137 870,02 Kč
CELKEM	513 010,02 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši 70.630,43 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované práce
Lokalita SO 03 Vinařství, objekt SO 03.5 PPO U DOMU PANA ŘEHÁKA	- 70 630,43 Kč
CELKEM	- 70 630,43 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.07.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 86 704 451,08 Kč,

slovy: osmdesátšestmilionůsedmsetčtyřitisícečtyřistapadesátjedna korun českých osm haléřů bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.07.2017, změnovým listem č. 1. a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 86 704 451,08 Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 činí 88 785 890,05

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí 513 010,02 Kč

Nerealizované práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí - 70 630,43 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **89 228 269,64 Kč**

slovy: osmdesátdevětmilionůdvěstědvacetosmtisícdvěstěšedesátdevět korun českých šedesátčtyři haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku. Dodatečné práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých lokalit a stavebních objektů byly předloženy kompetentním orgánům města Mělník a následně tyto dodatečné práce a dodávky byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Mělník dne 17.06.2019 pod č.m. 107/2019. Důvodem tohoto postupu je dodržení pravidel dotačního programu určených pro Navrhovatele, kterým je u akce *Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa* město Mělník. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, jedná se o následující práce:

LOKALITA SO 03 VINAŘSTVÍ, OBJEKT SO 03.5 - PPO U DOMU PANA ŘEHÁKA

Jedná se o změnu konstrukce zdi v kombinaci beton - mobilní hrazení. Změna spočívá v tom, že zeď přecházející přes zahradu vlastníka pozemku pana Řeháka bude v betonovém provedení realizována po niveletu 160,50 m n.m., což prezentuje identickou nadmořskou výšku stávající konstrukce vybudované v rámci I. etapy výstavby protipovodňových opatření.. Na výšku 160,90 m n.m. určenou projektovou dokumentací bude míra návrhové protipovodňové ochrany zajištěna prvky mobilního hrazení. Změna vznikla na základě písemného požadavku města Mělník po předchozím projednání s vlastníkem dotčeného pozemku. Důvodem této změny je požadavek vlastníka pozemku na zvýšení obslužnosti tohoto pozemku s přímým dopadem na bezpečnost.

LOKALITA SO 04 RYBÁŘE, OBJEKT SO 04.5 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Změna se týká úpravy napojení stávajících břehových konstrukcí na novou niveletu obslužné komunikace. Úprava vyplynula z nutnosti výškového a sklonového napojení stávajícího břehového opevnění na novou niveletu obslužné komunikace a s tím spojené práce spočívající v rozebrání stávajících břehových konstrukcí (3 ks schodů + kamenný svah) a jejich přeskládání do nového tvaru.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170127, č. zhotovitele S/0026/51/2017 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....

.....

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel