



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 6 – Mú Žamberk – Stožár		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demontáž původního stožáru a provedení nového Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o demontáž původního stožáru a následného provedení nového stožáru z žárového zinku, dále je proveden kotvící bod na střeše a lávka ke stožáru. Požadavek objednatele – stožár je potřebný pro umístění technických zařízení (WiFi, antény atp.), projektant tuto věc neřešil a stav stávajícího stožáru byl již nevyhovující, nebylo možné ho zachovat.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

DABO
DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžou
F
IČ 64828998
DIČ CZ64828998

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.


Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRAK
Energetická certifikace budov
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 0462
Březová 803, 468 02 Rychmburk JBC
IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 6
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž původního stožáru a provedení nového Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o demontáž původního stožáru a následného provedení nového stožáru z žárového zinku, dále je proveden kotvící bod na střeše a lávka ke stožáru. Požadavek objednatele – stožár je potřebný pro umístění technických zařízení (WiFi, antény atp.), projektant tuto věc neřešil a stav stávajícího stožáru byl již nevyhovující, nebylo možné ho zachovat.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	30 670,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 670,00 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk**

Objekt: **1 Mú Žamberk - změnové listy**

Rozpočet: **6 Mú Žamberk - Stožár**

Objednatel: **Město Žamberk**

IČO: 00279846

Masarykovo náměstí 166

DIČ: CZ00279846

56401 Žamberk

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.**

IČO: 27546756

Lázeňská 354

DIČ: CZ27546756

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			30 670,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 670,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 670,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 441,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

37 111,00 CZK

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
 Lázeňská 354
 Ústí nad Orlicí
 IČ: 27546756 27546756

Za zhotovitele

MĚSTO
ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			30 670,00	100
Cena celkem					30 670,00	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	6	Mú Žamberk - Stožár

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				30 670,00
1	767841140	D+M Kotvicí bod	kus	1,00000	9 450,00	9 450,00
2	210204002R00V3	D+M Pochůzná lávka ke stožáru - lávka, držák, vzpěry, šrouby, matice	sada	1,00000	2 750,00	2 750,00
3	210204002R00V1	Stožár - varianta žárový zinek (stožár, držák, klobouk, prostup střechou, kotvení, D+ M)	kompl	1,00000	13 470,00	13 470,00
4	210204002R00V2	Stožár demontáž původního	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list 7 – Mú Žamberk – VZT jednotka + bezp. mříže		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Konstrukce pro VZT jednotku č. 6 (podkroví) a bezpečnostní mříže k oknům policie			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodávku a montáž ocelové konstrukce pro VZT jednotku v nově budovaném podkroví (projektant VZT nosnou konstrukci jednotky neřešil, projektant stavební části ji nedoplnil do PD - opomenuto). Vzhledem ke stěhování provozu Městské policie z 2.NP do 1.NP je nutno opatřit okna bezpečnostními mřížemi – požadavek objednatele a bezpečnostní předpisy provozu policie.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

DABONA
DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ 64826996
DIČ CZ64826996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČ 62038443


Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRÁK
Energetická certifikace budov
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 0
Březová 803, 468 02 Rychlová Jbc
IČO: 75169315

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Konstrukce pro VZT jednotku a bezpečnostní mříže k oknům policie Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodávku a montáž ocelové konstrukce pro VZT jednotku v nově budovaném podkroví (projektant VZT nosnou konstrukci jednotky neřešil, projektant stavební části ji nedoplnil do PD - opomenuto). Vzhledem ke stěhování provozu Městské policie z 2.NP do 1.NP je nutno opatřit okna bezpečnostními mřížemi – požadavek objednatele a bezpečnostní předpisy provozu policie.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	76 380,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
76 380,14 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 Ústí nad Orlicí IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756	
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Mú Žamberk Mú Žamberk

Objekt: 1 Mú Žamberk - změnové listy

Rozpočet: 7 Mú Žamberk - VZT jednotka + bezp. mříže

Objednatel: Město Žamberk IČO: 00279846
Masarykovo náměstí 166 DIČ: CZ00279846
56401 Žamberk

Zhotovitel: KPV SYSTÉM s.r.o. IČO: 27546756
Lázeňská 354 DIČ: CZ27546756
56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			76 380,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 380,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 380,14 CZK
Základní DPH	21 %	16 040,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK

Cena celkem s DPH **92 420,00 CZK**

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
Lázeňská 354
Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756

Za zhotovitele

MĚSTO ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			76 380,14	100
Cena celkem					76 380,14	100


Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	7	Mú Žamberk - VZT jednotka + bezp. mříže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				76 380,14
1	767662120R00V	D+ M Bezpečnostní mříže, povrchová úprava - pozinkování, kotvení - chemické kotvy	ks	5,00000	8 130,00	40 650,00
2	767662120R00V1	D+ M Ocelové konstrukce pod VZT jednotku, vč nátěru	kg	272,75120	120,00	32 730,14
3	767662120R00V2	Osazení konstrukce pro VZT jednotku	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list 8 – Mú Žamberk – Záměna ventilů		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Záměna ventilů			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu 9 ks ventilů za kvalitnější (výměna plast za kov – požadavek objednatele na základě zkušeností s poruchovostí plastových ventilů)			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:



DABONA E
Sokolovská 516
516 01 Rychov nad Bělou

IČ 84828998
DIČ CZ84828998

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.

Stanovisko energetického specialisty:

Jedná se o odsávací prvky vzduchotechnického systému.

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.


Martin JINDRÁK
Energetická certifikace budov
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 04F
Březová 803, 466 02 Rychov nad Bělou
IČO 75159316

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 8
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna ventilů Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu 9 ks ventilů za kvalitnější (výměna plast za kov – požadavek objednatele na základě zkušeností s poruchovostí plastových ventilů)		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 1 634,40 Kč	3 808,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 174,40 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk**

Objekt: **1** **Mú Žamberk - změnové listy**

Rozpočet: **8** **Mú Žamberk - Záměna ventilů**

Objednatel: **Město Žamberk**

IČO: 00279846

Masarykovo náměstí 166

DIČ: CZ00279846

56401

Žamberk

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.**

IČO: 27546756

Lázeňská 354

DIČ: CZ27546756

56201

Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			2 174,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 174,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 174,40 CZK
Základní DPH	21 %	457,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH

2 631,00 CZK

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
 Lázeňská 354
 Ústí nad Orlicí
 7546756
 IČ: 27546756

Za zhotovitele

MĚSTO
ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 174,40	100
Cena celkem					2 174,40	100


Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	8	Mú Žamberk - Záměna ventilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 174,40
1	551119919	ventil rohový	ks	6,00000	-180,00	-1 080,00
2	551119919V	ventil rohový (záměna materiálu plast/kov)	ks	6,00000	405,60	2 433,60
3	551119920	ventil rohový s filtrem	ks	3,00000	-184,80	-554,40
4	551119920V	ventil rohový s filtrem (záměna materiálu plast/kov)	ks	3,00000	458,40	1 375,20



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		Číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list 9 – Mú Žamberk – Dokumentace skutečného provedení - 833		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dokumentace skutečného provedení stavby			
Popis a zdůvodnění změny: Položka soupisu prací X38 „Dokumentace skutečného provedení stavby“ nebyla připočítána do celkové částky nabídkového rozpočtu dodavatele (chyběl součtový vzorec). Chyba výkazu výměr v rámci veřejné zakázky, náprava stavu - vytvořen změnový list.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Stanovisko technického dozoru stavby:

IČ 64826998
DIČ CZ64826998

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELAR
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábr. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.


Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRÁK
Energetická certifikace budov
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 042
Březová 803, 466 02 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 701 90 916

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dokumentace skutečného provedení stavby Popis a zdůvodnění změny: Položka soupisu prací X38 „Dokumentace skutečného provedení stavby“ nebyla připočítána do celkové částky nabídkového rozpočtu dodavatele (chyběl součtový vzorec). Chyba výkazu výměr v rámci veřejné zakázky, náprava stavu - vytvořen změnový list.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	40 000,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
40 000,00 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk** **Mú Žamberk**
Objekt: **1** **Mú Žamberk - změnové listy**
Rozpočet: **9** **Mú Žamberk - Dokumentace skutečného provedení - 833**

Objednatel: **Město Žamberk** **IČO: 00279846**
Masarykovo náměstí 166 **DIČ: CZ00279846**
56401 Žamberk

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.** **IČO: 27546756**
Lázeňská 354 **DIČ: CZ27546756**
56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			40 000,00
Celkem			40 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 400,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **48 400,00 CZK**

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
 Lázeňská 354
 562 01 Ústí nad Orlicí
 IČ: 275467 DIČ: CZ27546756

Za zhotovitele

MĚSTO
ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			40 000,00	100
Cena celkem					40 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	9	Mú Žamberk - Dokumentace skutečného provedení - 833

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				40 000,00
1	X38	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 10

Zhotovitel: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756

Investor: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Datum: 24.6.2019

Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Změnový list 10 – Mú Žamberk – Prodloužení žlabu

Předmět změny: Prodloužení žlabu

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o rozšíření dvou částí žlabu u prodlužovaných vikýřů viz. provedení ZL č. 5.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

DABONA
DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou


IČ 64826996
A.C. C764826996

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.

Martin JINDRÁK
Energetická certifikace budov
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 046
Březová 803, 468 02 Rychov nad Jb
IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Prodloužení žlabu Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o rozšíření dvou částí žlabu u prodlužovaných vikýřů viz. provedení ZL č. 5.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	34 229,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34 229,25 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk**

Objekt: **1 Mú Žamberk - změnové listy**

Rozpočet: **10 Mú Žamberk - Prodloužení žlabu**

Objednatel: **Město Žamberk**

IČO: 00279846

**Masarykovo náměstí 166
56401 Žamberk**

DIČ: CZ00279846

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.**

IČO: 27546756

**Lázeňská 354
56201 Ústí nad Orlicí**

DIČ: CZ27546756

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			34 229,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 229,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 229,25 CZK
Základní DPH	21 %	7 188,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,25 CZK

Cena celkem s DPH

41 417,00 CZK

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
2 Lázeňská 354
Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756

Za zhotovitele

MĚSTO
ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			34 229,25	100
Cena celkem					34 229,25	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - zménové listy
R:	10	Mú Žamberk - Prodloužení žlabu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				34 229,25
1	721210822R00V	D + M Svody DN 100 dl. 2 m	kus	12,00000	768,00	9 216,00
2	764593430R00V	D+M žlab hranatý Ti Zn, rš. 330 mm + háky	m	5,56500	1 302,00	7 245,63
3	28322103	Fólie tl. 2,0 mm š. 1300 mm střešní, šedá	m2	8,31183	362,00	3 008,88
4	712378003	Montáž atiková okapnice poplastovaná, včetně materiálu	m	6,39975	378,60	2 422,95
5	60726016.A	Montáž bednění žlabů - Deska OSB - 4PD tl. 22 mm	m2	7,55067	405,00	3 058,02
6	67352006	Montáž geotextilie netkaná 500 g/m2, včetně materiálu	m2	8,31183	207,40	1 723,87
7	711171559	Montáž PVC fólie, tl. 2 mm, žlab	m2	8,31183	600,00	4 987,10
8	721210822	Montáž střešní vpusti s integrovaným PVC límcem, D - 100 mm, včetně materiálu	kus	1,00000	1 933,20	1 933,20
9	283551251	Montáž tvarovka detailová vnitřní roh, včetně materiálu	kus	4,00000	158,40	633,60