

**DODATEK č. 1/2016 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

**IČ: 6993390 DIČ: CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost: „**SUDOP GROUP RS – PROJEKTY**“  
se správcem společnosti **SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupeným:  
bankovní spojení: "

**IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
za sdružení jednající , na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.  
se sídlem v Brně, Kounicova 271/13, 602 00  
zastoupený  
bankovní spojení:

**IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.  
se sídlem Bratislava, Kominárská 2,4, PSČ 832 03  
zastoupený  
**IČ: 313 32 200, DIČ: SK2020524770**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B  
a

se společníkem VPÚ DECO PRAHA a.s.  
se sídlem v Praze 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
jednající  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1/2016 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)**  
**(název dílčí veřejné zakázky: Projektová dokumentace WIM 2016,**  
**č. smlouvy objednatele: 01PU-002603, č. smlouvy zhotovitele: 16-020-A1-PDPS )**

Výše uvedené smluvní strany se dohodli na níže specifikovaných změnách prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo)  
uzavřené dne 31. 3. 2016 (dále jen Smlouvy) a uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1/2016 v tomto

sdužení. V souladu s Ujednáním ke Smlouvě o sdužení ze dne 12. 4. 2016 došlo ke změnám v postavení společností s v rámci sdužení „SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“, a to konkrétně na pozici vedoucího účastníka sdužení:

se správcem společnosti **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, 602 00

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

za sdužení jednající , na základě Plné moci a Smlouvy o sdužení

a

se společníkem SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupený

bankovní spojení:

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6608

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem Bratislava, Kominárská 2,4, PSČ 832 03

zastoupený

IČ: 313 32 200, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

a

se společníkem VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem v Praze 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

jednající

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

#### **Původní znění**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: **4 856 000,- Kč**

DPH: 1 019 760,- Kč

včetně DPH: 5 875 760,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

#### **Nové znění**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 5 518 750,- Kč

DPH: 1 158 937,50 Kč

včetně DPH: 6 677 687,50 Kč

Podrobná specifikace navýšení ceny (662 750,- Kč bez DPH) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

##### Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy

ukončení prací: **koncept DSP** – do 31.8.2106

**čistopis DSP** – do 14 dnů od předání připomínek ke konceptu DSP

**koncept PDPS včetně soupisu prací** – do 31.10.2016

**čistopis PDPS včetně soupisu prací** – do 14 dnů od předání připomínek ke konceptu PDPS

**pravomocné stavební povolení** – do 12 týdnů od předání čistopisu DSP (podání žádosti o vydání SP – předpoklad 09/2016)

##### Nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy

ukončení prací: **koncept DSP** - do 31.8.2106 (proběhlo u všech 14 lokalit)

**čistopis DSP** - do 14 dnů od předání připomínek ke konceptu DSP

- lokality č. 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 do 26.10.2016 (proběhlo)

- lokality č. 6,7 do 15.1.2017 (předpoklad)

**koncept PDPS včetně soupisu prací** - lokality č. 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 do 30.11.2016  
- lokality č. 6,7 do 31.1.2017

**čistopis PDPS včetně soupisu prací** - do 14 dnů od předání připomínek ke konceptu PDPS

**pravomocné stavební povolení** - lokality č. 1,2,3,4,9,11,12,13,14 do 31.3.2017

- lokality č. 6,7 do 31.5.2017

- lokality č. 5,8,10 do 12 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

##### Zdůvodnění:

Posuny termínů pro projektové práce:

Vzhledem k nemožnosti instalace vysokorychlostního vážení v daném prostoru u lokalit č. 6 a 7 (kolize se svodidly v blízkosti SOS hlásky, neakceptovatelný podélný spád dálnice) se smluvní strany dohodly na nutnosti vytipovat a navrhnout umístění vah v posunuté poloze. Toto si vyžádá nové podklady, zejm. geodetické zaměření a také zpracování nové dokumentace pro stavební povolení. Na základě těchto skutečností je nutné posunout termín předání čistopisu DSP.

Vzhledem k pozdějšímu dodání připomínek ke konceptu projektové dokumentace pro stavební povolení od provozovatele mýta, společnosti KAPSCH, než bylo původně předpokládáno, je nutné posunout termín předání konceptu PDPS.

Posuny termínů pro inženýrskou činnost:

U lokalit 5,8,10, vzhledem k potřebě umístění tzv. přípojného kabelu, je nutné zajistit územní rozhodnutí a současně proto vypracovat pro tuto činnost dokumentaci pro územní rozhodnutí. U lokalit 6 a 7 došlo vzhledem k posunu

umístění vah k nutnosti zadání nových průzkumů a tím ke zpoždění projektových prací. Ve vazbě na problematičtější a složitější přípravu projekčních podkladů pro inženýrskou činnost ve výše uvedených lokalitách, resp. ve vazbě na požadavek územního rozhodnutí u některých z lokalit, je nutné posunout termín získání pravomocných stavebních povolení.

Smluvní strany se proto z výše uvedených důvodů dohodly na posunech některých dílčích termínů plnění a na navýšení ceny (navýšení ceny se netýká posunuté lokality č. 7) za tyto související vyvolané práce.

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. objednatele 01PU-002603 a č. zhotovitele 16-020-A1-PDPS ze dne 31. 3. 2016 se tímto Dodatkem č. 1/2016 nemění.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. objednatele 01PU-002603 a č. zhotovitele 16-020-A1-PDPS ze dne 31. 3. 2016.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně přečetly, odpovídá jejich svobodné vůli a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy:

V Praze dne

V Brně dne

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: