



## D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 529/ORM/2019 ze dne 29. 4. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a týkající se realizace veřejné zakázky s názvem:

### „Parkoviště ul. Hálkova, Helenín“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)
- Zhotovitel: **UNIST, spol. s r.o.**  
se sídlem: U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava  
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2241  
zastoupený: Stanislavem Rajchem, jednatelem společnosti  
IČO: 181 98 741  
DIČ: CZ18198741  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

#### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 529/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Parkoviště ul. Hálkova, Helenín“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací na díle. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změna č. 1 – náhrada přístupového chodníku z betonové zámkové dlažby za parkovací stání z vsakovací dlažby (dle skutečného zaměření)

Odpočet	-	7.677,67 Kč
Přípočet	+	3.802,05 Kč
Celkem	-	<u>3.875,62 Kč</u>

Změna č. 2 – doplnění zámkové dlažby mezi palisády a obruby sportovního hřiště (dle skutečného zaměření) + odsunutí plochy parkoviště od sportovního hřiště o 30 cm

Odpočet	-	80.200,00 Kč
Přípočet	+	4.302,75 Kč
Celkem	-	<u>75.897,25 Kč</u>

Změna č. 3 – doplnění pásu z asfaltového betonu podél plochy parkoviště v šíři cca 40 cm

Odpočet		0,- Kč
Přípočet	+	77.627,08 Kč
Celkem	+	<u>77.627,08 Kč</u>

Změna č. 4 – náhrada palisád za silniční obrubu mezi vstupy na sportovní hřiště + náhrada silničních obrub a palisád za obruby chodníkové

Odpočet	-	58.945,31 Kč
Přípočet	+	28.263,33 Kč
Celkem	-	<u>30.681,98 Kč</u>

Změna č. 5 – doplnění 1 ks zábrany pod kola pro dodatečně zhotovené parkovací místo + 2 ks betonových patek pro dopravní značení

Odpočet		0,- Kč
Přípočet	+	2.214,00 Kč
Celkem	+	<u>2.214,00 Kč</u>

Změna č. 6 – lože pod obrubníky a palisády z prostého betonu

Odpočet		0,- Kč
Přípočet	+	15.600,00 Kč
Celkem	+	<u>15.600,00 Kč</u>

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkový rozpočet předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.*

**Cena dle smlouvy bez DPH** **749.327,70 Kč**

**Dodatek č. 1**

<b>Odpočty</b>	<b>- 146.822,98 Kč</b>
<b>Přípočty</b>	<b>+ 131.809,21 Kč</b>
<b>Celková cena dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>- 15.013,77 Kč</b>

**Cena celkem za dílo bez DPH** **734.313,93 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Parkoviště ul. Hálkova, Helenín“ se dle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.“


#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení.

V Jihlavě dne 15. 8. 2019

V Jihlavě dne 15. 8. 2019

Za objednatele  
Mgr. Petr Laštovička



Za zhotovitele  
Stanislav Rajch  
**UNIST**®  
s.p.a. s r. o.  
U Koželuhů 4  
586 01 Jihlava  
IČO: 181 987 41  
DIČ: CZ 181 987 41