



S/0307/2018/IO/2

číslo smlouvy objednatele S/0307/2018/IO

číslo dodatku č. 2 S/0307/2018/IO/2

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [REDACTED]

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 /email: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

Subterra a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,

za kterou jedná: [REDACTED] ředitel divize 2

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 1383

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s. v Praze, č. ú. [REDACTED]

ID datové schránky: jxtcg8w

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] stavbyvedoucí

[REDACTED] / [REDACTED]

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Centrum aktivních seniorů“ (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10.05.2018 k veřejné zakázce „Centrum aktivních seniorů“.

1.1. **Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečné stavební práce, které jsou popsány ve změnových listech – ZL č. 1, 2, 20, 21 a jsou přílohou tohoto dodatku.

Obsah změnových listů č. 1, 2, 20, 21:

ZL č. 1 – změna druhu výkopového materiálu zemních prací

ZL č. 2 – změna zásypového materiálu k obsypu základů

ZL č. 20 – dodatečné práce dodávky a montáže drobných elektrospotřebičů

ZL č. 21 – neprováděné práce dle skutečnosti vůči rozpočtovým nákladům stavby

1.2. Strany sjednávají, že dodatečné práce dle změnového listu č. 1 v objektech SO 13 zpevněných ploch a SO 08 kanalizační přípojky budou doloženy v daném objemu vážními listy. V opačném případě nebudou dodatečné práce uvedené v tomto odstavci uhrazeny.

1.3. **Původní článek č. 3 Doba, místo plnění, odst. 5** se upravuje takto:

Měření hluku bude provedeno do 3 týdnů od písemné výzvy objednatele, výzva bude učiněna nejdříve po obdržení rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.

1.4. **V článku č. 3 Doba, místo plnění** se doplňuje odst. 6 tohoto znění:

Práce specifikovány změnovým listem č. 20, tj. dovybavení objektu drobnými elektrospotřebiči, a to 3 ks lednic a 1 ks varné desky, na dodávku a montáž závěsných konstrukcí (konzol) pro umístění 3 ks dataprojektorů budou provedeny v termínu do **31.08.2019**. Dodávka dataprojektorů je řešena samostatně mimo tuto smlouvu o dílo.

1.5. **Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

CENA DÍLA BEZ DPH	42.599.999, 00 Kč
DPH 21 %	8.945.999, 79 Kč
CENA VČETNĚ DPH	51.545.998, 79 Kč

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ HLUKU VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU BEZ DPH	59.000,00 Kč
DPH 21 %	12.390,00 Kč
CENA VČETNĚ DPH	71.390,00 Kč

CELKOVÁ CENA DLE SOD BEZ DPH	42.658.999,00 Kč
DPH 21 %	8.958.389,79 Kč
CENA DLE SOD VČETNĚ DPH	51.617.388,79 Kč
CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1	- 3.751.449,51 Kč bez DPH tj. - 4.539.253,91 Kč vč. DPH
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1	3.331.152,48 Kč bez DPH tj. 4.030.694,50 Kč vč. DPH
CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1	42.238.701,97 Kč bez DPH tj. 51.108.829,38 Kč vč. DPH

CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2	-665.694,25 Kč bez DPH tj. -805.490,04 Kč vč. DPH
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2	1.396.189,58 Kč bez DPH tj. 1.689.389,39 Kč vč. DPH
CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 2	42.969.197,30 Kč bez DPH tj. 51.992.728,73 Kč vč. DPH

1.6. Přípustnost změn

Strany konstatují, že dodatečné a neprováděné práce jsou přípustné, a to:

- dílem dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 1 a 2, neboť představují v součtu celkový nárůst ceny díla v rozsahu 6,88 % oproti původní ceně díla,
- dílem dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – ZL č. 20, neboť v součtu představují celkový nárůst ceny díla v rozsahu 0,22 % oproti původní ceně díla,
- změnový list č. 21 není klasifikován ust. § 222, nýbrž vykazuje hodnotu díla o neprováděné práce s ohledem na objektivní důvody dodávky a práce provedené dle skutečnosti.

2. Závěrečná ujednání

- Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 24. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 13.08.2019.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
- Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy Dodatku č. 2:

příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 2, 20, 21

příloha č. 2 – tabulka rekapitulace dle § 222 ZZVZ

Za objednatele

Za zhotovitele

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2019

V Praze, dne _____ 2019

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


ředitel divize 2 na základě plné moci