

2018/0792/OIN

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9 - 1087A18, č. objednatele 2018/0792/OIN uzavřené dne 24.10.2018 a
Dodatku č. 1 ze dne 24.6.2019, v souvislosti s provedením díla:

„Parkování Štěpnice“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail: Jakub.Talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
Se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.,
Číslo účtu: 109 110 7720/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava, 

Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:

Sídlo:
(dále jen zhotovitel)

Skály 870, 763 62 Tlumačov

**Článek I.
Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 24.10.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 9 – 1087A18, č. objednatele 2018/0792/OIN (dále jen „smlouva“) a dne 14.6.2019 Dodatek č.1, jejímž předmětem je provedení díla „**Parkování Štěpnice**“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s ust. článku č. 22. „Změna smlouvy“ přílohy č. 1 smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení díla a navýšení celkové ceny o provedené vícepráce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

V návaznosti na skutečnosti, které vznikly při provádění stavebních prací, bylo nutno provést práce nad rámec původního předpokladu. Tyto práce nebylo možné předvídat a je vhodné je provést pro řádné dokončení díla.

Podrobný popis prací je uveden ve změnovém listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č.1.

Dále z důvodu nutnosti vypnutí vedení VN distribuční společností se posunuje termín dokončení pro stavební objekty SO 102 a SO 109.

1. Na základě tohoto dodatku č.2 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek č. 3. „Lhůty a termíny“, odstavec 3.2 smlouvy, a to následovně:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací pro SO 102 a SO 109 se sjednává nejpozději do **31.10.2019**, maximálně však do 30 dnů od vypnutí distribučního vedení NN.


B) Mění se původní cena díla dle ust. čl. 4. „Cena díla“, odstavec 4.1 smlouvy, na základě oboustranně odsouhlasených méněprací a víceprací následovně:

4.1.1. Původní cena bez DPH	17 463 838,81 Kč
4.1.2. Navýšení bez DPH	56 731,98 Kč
4.1.3. Celkem bez DPH	17 520 570,79 Kč
4.1.4. Výše DHP (21%)	3 679 319,87 Kč
4.1.5. Nová celková cena díla včetně DPH	21 199 890,66 Kč

C) Dalším předmětem dodatku je změna jednoho zástupce jednajícího ve věcech smluvních na straně zhotovitele, jak je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku č. 2.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1491/88/RM/2018/Veřejný, ze dne 20.09.2018.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Uherském Hradišti dne 30-08-2019	V Tlumačově dne 19-08-2019
	
Ing. Stanislav Blaha starosta města	Ing. Václav Šafář ředitel úseku úsek Dopravních a inženýrských staveb PÖRR a.s., Oblast Morava (na základě plných mocí)
Za Objednatele: Město Uherské Hradiště	Za Zhotovitele: PÖRR a.s.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list



Změnový list č. 2

Stavba:

Parkování Štěpnice

Datum vystavení změnového listu:

05.08.2019

Důvod vzniku změnového listu:

Změna č.1 - Stavební objekt SO 103

Po odstranění zpevněných ploch a podkladních vrstev bylo zjištěno, že pláň pod částí asfaltové komunikace nemá požadovanou únosnost. Bylo dohodnuto, že se zvětší tloušťka pro sanaci o dalších cca 100mm na ploše 105m² a tato plocha se oddrenáží do přilehlé dešťové vpusti. Navýšení znamená větší odkopy a doplnění sanačního materiálu.

Změna č. 1	vícepráce	21 039,70 Kč
	méněpráce	0,00 Kč

Změna č.2 - Stavební objekt SO 105

Při realizaci zpomalovacího prahu v rámci objektu SO 105 byl odhalen stávající nevyhovující stav odpadního potrubí dešťových vpustí. Vzhledem k tomu, že se nové vpusti měly pouze stranově posunout a napojit na toto potrubí bylo rozhodnuto, že se v ploše pod komunikací vymění kompletně stávající odpadní potrubí za nové a přidají se další dvě dešťové vpustě, které zlepší odvod dešťové vody před a za zpomalovacím prahem. Navýšení zahrnuje nové odpadní potrubí v délce cca 13m včetně výkopů a zásypů a provedení 2ks dešťových vpustí. Tato změna výrazně zlepší odvod dešťových vod v dané lokalitě.

Změna č. 2	vícepráce	35 692,28 Kč
	méněpráce	0,00 Kč

Projednáno:

Projednáno na KD č. 18, 19, 20, 21

Vyjádření GP:

S předloženým změnovým listem souhlasím

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím

Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí, uvedené práce jsou vynucené a je vhodné je zrealizovat pro zdárné provedení zbylých prací

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí

Podpis:

Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	56 731,98 Kč
Hodnota méněprací	0,00 Kč
Celková cena ZL č. 2	56 731,98 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Akce "Parkování Štěpnice"

Krycí list rozpočtu MPC VCP

Cena dle SOD (bez DPH)	17 300 738,16 Kč	
č. změny		
Změny dle dodatku č. 1		
SO 106	124 469,09 Kč	- Kč
SO 111	29 783,00 Kč	- 28 025,52 Kč
SO 112	9 500,00 Kč	- Kč
SO 114	27 374,08 Kč	- Kč
Celkem dle dodatku č. 1	191 126,17 Kč	- 28 025,52 Kč
Změny dle dodatku č. 2		
SO 103	21 039,70 Kč	- Kč
SO 105	35 692,28 Kč	- Kč
Celkem dle dodatku č. 2	56 731,98 Kč	- Kč
celkem	247 858,15 Kč	- 28 025,52 Kč
navýšení celkem	219 832,63 Kč	

Změna ceny dle dodatku č.1 bez DPH	163 100,65 Kč	
Celková cena po navýšení dodatku č.1 bez DPH	17 463 838,81 Kč	
Změna ceny dle dodatku č.2 bez DPH	56 731,98 Kč	
Celková cena po navýšení dodatku č.2 bez DPH	17 520 570,79 Kč	1,27%
DPH 21%	3 679 319,87 Kč	
Celková cena díla dle dodatku (včetně DPH)	21 143 158,68 Kč	

Vícepráce sanace podloží SO 103

	Parkování Štěpnice
	Parkování Štěpnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				9 027,70
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	11,00000	208,20	2 290,20
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	11,00000	11,10	122,10
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,00000	106,60	1 172,60
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,00000	122,90	1 351,90
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,00000	33,20	365,20
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	11,00000	338,70	3 725,70
Díl:	5	Komunikace				12 012,00
41	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	105,00000	114,40	12 012,00
Celkem						21 039,70

Vícepráce zřízení vpustí SO 105

	Parkování Štěpnice
	Parkování Štěpnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
81	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	2 767,50	5 535,00
82	592238510R	dno uliční vpustí beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	2,02000	237,10	478,94
83	5922386321R	skruž betonová uliční vpustí, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	389,40	786,59
85	59223862R	skruž betonová uliční vpustí, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	208,10	420,36
86	899202111R00	Osazení mříži litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,00000	784,90	1 569,80
87	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	2 070,10	4 140,20
88	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm	kus	2,00000	374,30	748,60
89	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000	204,50	409,00
90	59223864R	prstenec do uliční vpustí; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	2,02000	137,30	277,35
92	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm	kus	2,00000	718,40	1 436,80
93	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	1 907,40	3 814,80
9	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů	m3	11,70000	364,20	4 261,14
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,00000	120,70	1 327,70
20	58344198R	šterkodrť frakce 0-4	t	20,00000	363,10	7 262,00
94	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	13,00000	38,80	504,40
95	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	13,00000	209,20	2 719,60
Celkem za SO 105						35 692,28



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.73/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.


V Praze dne 20.6.2019



Peter Russegger
člen představenstva



Josef Husar
člen představenstva



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **710284_002903**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE FRŇKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Valašské Meziříčí 1**

Česká pošta, s.p. dne 24.06.2019



119881794-181015-190624135209