

Změnový list č. 2/2019

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011 S/RVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">VON</p>	Pořadové číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2.</p>
---	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu: Návrh na variaci č.002 včetně příloh: (ocenění) z 4.6.2019 Pokyn Správce stavby č. 4 k provedení Variace č. 002 - Rozšíření DIO dle požadavků PČR dle Pod-č. 13.3 OP/ZP zn." VM-SF/2019-322 Plná moc Ing. Martin Stašek Doplnující stanovisko Policie ČR č.j. KRPS - 916-255/ČJ-2016-010606 Rozpočet pro Změnový list č. 02/2019	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel
 Popis Změny:

Zhotovitel v souladu se závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem Mělník odborem dopravních a správních agend (Č.j.:118239/DSA/16/HAKU) dne 19.12.2016, požádal před osazením Dopravně inženýrského opatření odbor dopravních a správních agend na MÚ Mělník o stanovení přechodné úpravy v provozu na dotčených komunikacích. Součástí této žádosti musí být návrh Dopravně inženýrského opatření s písemným vyjádřením Policie ČR DI Mělník, které není starší než tři měsíce. Zhotovitel předložil na Dopravní inspektorát Policie České republiky projekt "DIO" včetně původního stanoviska ze dne 15.2.2017. Tento projekt "DIO" a stanovisko bylo součástí Prováděcího projektu a Zhotovitel ho měl oceněné v rámci základní Smlouvy. Dopravní inspektorát toto stanovisko prodloužil a vyžádal si k původnímu projektu dopravně inženýrského opatření doplnění lamel Z2 o osvětlení S7. Doplněním těchto prvků, které nebyly součástí Prováděcího projektu a které neměl Zhotovitel započítané v základní ceně, vznikly Zhotoviteli neočekávané dodatečné náklady na osazení a udržování Dopravně inženýrského opatření. Zhotovitel tuto událost oznámil Správci stavby a předložil návrh na Variaci č. 002. Tento návrh na Variaci č. 002 Správce stavby schválil a vydal Pokyn č. 4 k provedení Variace č. 002. Při následném jednání, bylo shledáno že značka B1 obsažená v návrhu na Variaci č. 002 byla již obsažena v původním návrhu DIO. Zhotovitel proto upravil rozpočet pro finální změnový list. Viz příloha: Rozpočet pro změnový list č. 2/2019.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	354 452,00 Kč	354 452,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší cenu plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč:	Předpokládaný termín úhrady	do 31.3.2021	
týká se bodu :	442 486,11 Kč vč. DPH	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré:



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Zápis z PS 03b z 21.5.2019

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 04.06.2019

NÁVRH NA VARIACI: Č.002

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě jednání při Postupové schůzce 03b dne 21.05.2019, Vám předkládáme návrh na Variaci:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:

- Osazení 1ks dopravní značky typu B1
- Doplnění 3ks výstražných světel na závoru Z2
- realizaci předpokládáme v souběhu s IO 03 Komunikace dle schváleného Harmonogramu Stavby a domluvených postupů na PS.

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace

- viz samostatná příloha č.1

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

S pozdravem

.....
[REDACTED]
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....
Převzal: [REDACTED]
Správce stavby



Firma:

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2/2019 - Úprava ohlaví PK Hořín - variace č. 2 doplnění DIO dle požada

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 354 452,00
OC+DPH: 428 886,92

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	354 452,00	74 434,92	428 886,92



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2/2019 Úprava ohlaví PK Hořín - variace č. 2 doplnění DIO dle požadavku Policie ČR

VRN 365 691,00

Rozpočet: VRN Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
91			Doplňující konstrukce a práce				365 691,00
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Značka B1 1 ks položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS			
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Značka B1 1 ks Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS			
3	914129.R		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Značka B1 1 ks doba trvání: od 17.6.2019, do 31.3.2021 počet dnů nájmu:653 dní cena včetně servisní údržby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN			
4	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Sloupek pro B1 1 ks položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS			
5	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Sloupek pro B1 1 ks	KUS			

			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo		
6	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	
			Sloupek pro B1 1 ks doba trvání: od 17.6.2019, do 31.3.2021 počet dnů nájmu:653 dní		
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití		
7	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	
			Světlo 3 ks výstražné soupravy 2 ks soupravy		
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie		
8	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	
			Světlo 3 ks výstražné soupravy 2 ks soupravy		
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo		
9	916129.R		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	
			Světlo 3 ks výstražné soupravy 2 ks soupravy doba trvání: od 17.6.2019, do 31.3.2021 počet dnů nájmu:653 dní cena včetně servisní údržby, pronájmu akumulátoru a výměny baterií $653 \cdot 2 = 1\,306,000 [A] \cdot \text{počet dní} \cdot 2 \text{ soupravy}$		
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.		

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň
Zástupce zhotovitele – [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 14.6.2019

Naše zn.: VM-SF/2019-322

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 4 k provedení Variace č. 002 – Rozšíření DIO dle požadavků PČR dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě návrhu zhotovitele na Variaci č. 002 ze dne 4.6.2019 provedl **Variaci č. 002 tj. Rozšíření DIO dle požadavků PČR** v rozsahu požadovaném PČR.

Předložený návrh obsahuje:

- a) Popis navrhované práce a termín jejího provedení
 - popis navrhovaných nových položek práce odpovídá požadavku Policie ČR – doplnění osvětlení S7 na lamely Z2.
- b) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/OZ a doby pro dokončení
 - zhotovitel nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby
- c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace
 - zhotovitel použil k ocenění navrhovaných prací položky z ASPE pro montáž a demontáž zařízení, pro nájemné pak nabídku odborné firmy – zhotovitel předá správci stavby kopii a doplní rozpis ceny.
 - cena navrhovaných prací celkem činí 354.452,- Kč bez DPH – jedná o variaci VON.

Vzhledem k tomu, že nerealizace této variace by mohla zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn k provedení této Variace před potvrzením změnového listu.

Na vědomí:

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

[REDACTED]
Ing. Vladimír Maňha
vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsdou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [REDAKCE], trvale bytem [REDAKCE] dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

[REDAKCE]
.....
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředsda představenstva
Metrostav a.s.

[REDAKCE]
.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]
.....
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník



Č.j. KRPS – 916-255/ČJ-2016-010606

Mělník 25. února 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Žadatel:

██████████
Metrostav a.s., Divize 6
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

STANOVISKO K PŘECHODNÉ ÚPRAVĚ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

(podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů)

pro stavbu / účel / akci : „Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při akci – Úprava ohlaví PK Hořín“ - „DIO“

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník po opětovném posouzení navrhovaného „DIO“ (*posouzení cca po 3 letech*) z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dospěl k následujícímu:

PČR „DI Mělník“ po opětovném posouzení navrhovaného „DIO“ doplnil toto původní „DIO“ o signál č. *S 7 (Přerušované žluté světlo)*, které se umísťuje nad zábranu pro označení uzavírky č. *Z 2*. Provedení signálu musí odpovídat ČSN EN 12352 z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zejména zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů.

Zpracoval:

██████████

██████████
komisař npor. ██████████
vedoucí DI Mělník





Firma:

Rozpočet pro Změnový list č. 02/2019

Stavba:

2/2019 Úprava ohlavi PK Hořin - variace č. 2 doplnění DIO dle požadavku Policie ČR

VRN

354 452,00

Rozpočet:

VRN Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
91		Doplňující konstrukce a práce					354 452,00	
1	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Světlo 3 ks výstražné soupravy 2 ks soupravy položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
2	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Světlo 3 ks výstražné soupravy 2 ks soupravy Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
3	916129.R		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Světlo 3 ks výstražné soupravy 2 ks soupravy doba trvání: od 17.6.2019, do 31.3.2021 počet dnů nájmu:653 dní cena včetně servisní údržby, pronájmu akumulátoru a výměny baterií <u>653*2=1 306,000 [A] "počet dní*2soupravy</u> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					