

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/18451/2019/RMI/MHK/SML/44 evidovaný na ORMI pod č.j.
MUCT/23089/2019/RMI/MHK/SML/68**

který dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

Město Česká Třebová

IČO: 002 78 653
DIČ: CZ00278653
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
zastoupený: Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
bankovní spojení:
č. účtu:
profil zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/>
(dále jen objednatel)

a

na straně druhé:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

IČO: 277 42 741
DIČ: CZ27742741
se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
zápis v rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddál B, vložka 2747
zastoupený: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08.07.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Singletrack Glacensis - nástupní místo Peklák Česká Třebová**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 08.07.2019.

B.

Smlouva o dílo počítala s tím, že zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele. Současně bylo v bodě 3.4. dohodnuto, že pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 3.6.2019, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu pro provedení příslušných částí díla o počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později. Smlouva o dílo byla uzavřena až po daném datu, neboť došlo ke zdržení zadávacího řízení.

Objednatel vyzval zhotovitele k zahájení prací po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 08.07.2019. Z důvodů na straně objednatele došlo tedy k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, než předpokládal text Smlouvy o dílo. Zhotovitel měl právo na posunutí termínu pro provedení příslušných částí díla o 35 dní a toto uplatnil u termínů dle bodu 3.3. písm. a) a písm. b) Smlouvy o dílo. U termínu dle bodu 3.3. písm. c) Smlouvy o dílo zhotovitel právo na prodloužení neuplatňuje.

Zhotovitel současně požádal o změnu svého zástupce pro věci technické s tím, že tuto funkci budou vykonávat dvě osoby.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést příslušné části díla takto:

- a) Ukončení stavebních prací a předání provedené stavby objednateli nejpozději do **02.01.2020**
- b) Zajištění povolení zkušebního provozu díla dle stavebního zákona nejpozději do **01.02.2020**
- c) Předání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí díla nejpozději do 30.06.2020.“

2) stávající znění bodu 17.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„17.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je **Zdeněk Kadidlo, tel. 602 159 921, e-mail: kadidlo@profistav.cz** a **Ing. Petr Jiráň, tel. 602 294 205, e-mail: jiran@profistav.cz**, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací a předáním díla.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Schvalovací doložka – tento Dodatek byl schválen Radou města Česká Třebová usnesením č. 900/2019 ze dne 19.08. 2019.

V České Třebové, dne 23.08.2019

V Litomyšli, dne 03.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města Česká Třebová

.....
Ing. Tomáš Zavřel
člen představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.