

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/371 Biskupice – I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

– technik

(dále jen „Objednatel“) a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření představenstvem

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č.430

Bankovní spojení: [redacted] Hradec Králové
Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: p. Josef Řezníček, výrobní náměstek, mobil: 602 381 345, e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: p. Josef Řezníček, výrobní náměstek, [redacted]
p. Luboš Mikulecký stavbyvedoucí, mobil: [redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: p. Josef Řezníček, výrobní náměstek, [redacted]
p. Luboš Mikulecký, stavbyvedoucí, mobil: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-137/1073/200/20/2019 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/371 Biskupice – I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

8.030.534,27 Kč (Slovy:

Osm milionů třicet tisíc pět set třicet čtyři koruny české a 27/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.686.412,20 Kč (Slovy: **Jeden milion šest set osmdesát šest tisíc čtyři sta dvanáct** korun českých a 20/100).

Cena včetně DPH činí **9.716.946,47 Kč** (Slovy: **Devět milionů sedm set šestnáct tisíc devět set čtyřicet šest** korun českých a 47/100).

Odůvodnění:

V průběhu realizace stavby Modernizace silnice II/371 Biskupice bylo při provádění sanací pravé poloviny vozovky zjištěno, že v km 0,000 – 0,035 se v podloží komunikace v celé šíři nachází nevhodný (nasákavý) materiál, bez požadované únosnosti. Po

odsouhlasení technickým dozorem objednatele Ing. Milanem Skýbou a projektantem akce Ing. Lukášem Tobešem bylo dohodnuto, že tento materiál bude celoplošně odtěžen na úroveň parapláně, tj. 0,3m pod úroveň pláně. Dále bylo dohodnuto, že úroveň parapláně bude zakryta geotextilií PP300 g/m² a do úrovně pláně doplněno štěrkodrtí frakce 32/63. Samotná konstrukce vozovky provedena dle PD stejně jako v sanaci pravé poloviny jízdního pruhu ve směru na Jaroměřice – vícepráce.

Na základě zaměření plochy komunikace na stavbě bylo rovněž zjištěno, že v soupisu prací je chybně uvedeno množství asfaltobetonu ložné vrstvy ACL 16+ (položka č. 39). U položky je uvedeno množství o 700 m² větší, než je skutečně potřeba, proto je tato výměra uvedena do souladu se skutečností – méněpráce

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou jsou oceněné méněpráce a vícepráce vč. Zdůvodnění dodatku.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Hradec Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec
Datum: 2019.09.02
08:56:00 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk
Babka

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2019.09.03
10:31:34 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření
představenstvem

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Soubor staveb: 924119073 - Biskupice - průtah obcí - SUS PK

Stavba: 924119073a - Biskupice - průtah obcí - SUSPK

Objekt: DOD č. 1 - Dodatek

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	198,2500	T	180,00	35 685,00	21%	43 178,85
002	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	67,1000	T	216,00	14 493,60	21%	17 537,26
003	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	30,5000	m3	808,00	24 644,00	21%	29 819,24
004	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	99,1250	m3	327,00	32 413,88	21%	39 220,79
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	152,5000	m2	24,00	3 660,00	21%	4 428,60
006	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	152,5000	m2	37,00	5 642,50	21%	6 827,43
007	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	152,5000	m2	96,00	14 640,00	21%	17 714,40
008	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	152,5000	m2	128,00	19 520,00	21%	23 619,20
009	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	152,5000	m2	191,00	29 127,50	21%	35 244,28
010	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	-700,0000	m2	313,00	-219 100,00	21%	-265 111,00
Součet za Objekt: DOD č. 1 - Dodatek						-39 273,52		-47 520,97

CELKEM	Objekt: DOD č. 1 - Dodatek				-39 273,52		-47 520,97
---------------	-----------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Celkem zaokrouhleno					-39 274,00		-47 521,00
----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	-39 273,52	-8 247,44	-47 520,97	10
CELKEM		-39 273,52	-8 247,44	-47 520,97	
Celkem zaokrouhleno		-39 274,00	-8 247,00	-47 521,00	





člen koncernu MEDIS

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Ondřej Štol
Tel.: 602465782
E-mail: ondrej.stol@msilnice.cz
V Moravské Třebové dne: 30.08.2019

Změny během výstavby - odůvodnění

Stavba: Modernizace silnice II/371 Biskupice


Zhotovitel: M – SILNICE a.s

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V průběhu realizace stavby Modernizace silnice II/371 Biskupice bylo při provádění sanací pravé poloviny vozovky zjištěno, že v km 0,000 – 0,035 se v podloží komunikace v celé šíři nachází nevhodný (nasákový) materiál, bez požadované únosnosti. Po odsouhlasení technickým dozorem objednatele Ing. Milanem Skýbou a projektantem akce Ing. Lukášem Tobešem bylo dohodnuto, že tento materiál bude celoplošně odtěžen na úroveň parapláně, tj. 0,3m pod úroveň pláně. Dále bylo dohodnuto, že úroveň parapláně bude zakryta geotextilií PP300 g/m² a do úrovně pláně doplněno štěrkodrtí frakce 32/63. Samotná konstrukce vozovky provedena dle PD stejně jako v sanaci pravé poloviny jízdního pruhu ve směru na Jaroměřice – vícepráce.

Na základě zaměření plochy komunikace na stavbě bylo rovněž zjištěno, že v soupisu prací je chybně uvedeno množství asfaltobetonu ložné vrstvy ACL 16+ (položka č. 39). U položky je uvedeno množství o 700 m² větší, než je skutečně potřeba, proto je tato výměra uvedena do souladu se skutečností – méněpráce.

Přílohy: fotodokumentace
 Položkový výkaz výměr



Josef Řezníček
výrobní náměstek OZ STŘED

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jwrtq7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800





člen koncernu MEDIS



M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jw7q7ju

IČO: 42196868, DIČ: C742196868
Číslo účtu: 1080013329/0800



člen koncernu MEDIS



• M - SILNICE a.s.
• Husova 1697
• 530 03 Pardubice

• **oblastní závod STŘED**
• Za Pivovarem 611
• 537 01 CHRUDIM

• společnost je zapsána v obchodním rejstříku
• vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
• v oddílu B, vložka č. 430
• Datová schránka: jw7q7ju

• IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

• číslo účtu: 266025527/0800



člen koncernu MEDIS



2019-8-12 15:49



2019-8-19 07:24

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jw7q7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

Číslo účtu: 1800019929/0800

web: www.msilnice.cz

