

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2019/003539

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, PSČ 323 00
IČO: 00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Plzeň - město
číslo účtu: 4841830277/0100
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EKA-KOMPLET s.r.o.**
sídlo: Tylova 1/57, 301 00 Plzeň
jednatel: xxxxxxxxxxxx
IČO: 25231634
DIČ: CZ25231634
bankovní spojení: UniCredit bank
číslo účtu: 1387433074/2700
datové schránka (ID): esb277t

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2019:

II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/003539 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na

svůj náklad a nebezpečí stavební úpravy související s rekonstrukcí obřadní místnosti v budově ÚMO Plzeň 1, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo cenu.

2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je tedy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
3. Předmětem dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku jsou tyto práce nad rámec prací dle smlouvy:
 - **instalace zabudovaného projektoru a změna typu a počtu reproduktorů včetně elektrického propojení.** V projektové dokumentaci bylo počítáno se stávajícím přenosným projektozem a pouze dvěma reproduktory.
 - **oprava prasklin v podlaze pomocí spon.** Po odstranění stávající podlahové krytiny byly ve stávajícím podkladním betonu značné praskliny. Oprava těchto prasklin nebyla v projektové dokumentaci řešena.

III. CENA

1. Na základě výše uvedených skutečností se tímto dodatkem mění cena sjednaná v čl. 5 odst. 5. 1. smlouvy takto:

Původní cena ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 596 978,54 Kč
DPH 21%	335 365,49 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 932 344,03 Kč

se nahrazuje nově sjednanou cenou:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 637 040,34 Kč
DPH 21%	343 778,47 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 980 818,81 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14. 3. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany tohoto dodatku ke smlouvě prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list včetně rozpočtu změnových položek

V Plzni dne 27. 8. 2019

V Plzni dne 28. 8. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
Ing. Helena Řežábová,
Starostka MO Plzeň 1

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
jednatel EKA-KOMPLET s.r.o.