

Číslo smlouvy objednatele: 534/2019-SML
Číslo Dodatku č. 1. objednatele: PM-18102/2019/1222
Číslo Dodatku č. 2. objednatele: 534/2019-SML – D2

Číslo smlouvy zhotovitele: 572/2019

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Zhotovitel č. 1: VHS stavby a.s.

Sídlo: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4147
Zastoupený: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
IČO: 251 83 052
DIČ: CZ25183052
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo společného účtu společnosti: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

Zhotovitel č. 2: HB Golf s.r.o.

Sídlo: Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 23499
Zastoupený: Milanem Kolářem, jednatelem
IČO: 275 13 688
DIČ: CZ27513688
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 08. 01. 2019 pod názvem „Společnost Krokavický potok: VHS stavby + HB Golf“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 03. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění**“, číslo smlouvy objednatele 534/2019-SML, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění stavebních prací bylo zahájeno dne 27. 03. 2019.
2. V období měsíců květen – červenec došlo v místě stavby k několika výrazným lokálním bouřkám, které způsobily zvýšený průtok v korytě toku hl. až 1,5 m (v běžném stavu je koryto téměř suché) doprovázený splachy z přilehlé komunikace a zemědělských ploch nad obcí. Tento stav znemožnil při každé výraznější bouři provádění prací na 2 – 3 dny, následující dny bylo prováděno čištění a oprava způsobených škod (čištění základů a výplňového zdiva od naplavenin, opětovné prohloubení dna, oprava výplňového zdiva). Byly přerušeny výkopové práce, jelikož docházelo zejména k vymílání materiálu, vzniku kaveren a sesuvu materiálu. Tímto postupem bylo zabráněno poškození majetku třetích osob (přilehlého areálu a krajské komunikace), který je v bezprostřední blízkosti předmětné stavby. Uvedené skutečnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku stavby. Z důvodu opakovaného přerušování prací, které nebylo možné předvídat, je nutné pro řádné dokončení díla prodloužit termín dokončení díla.
3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 28. 10. 2019.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 28. 10. 2019**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 2. 8. 2019
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

V Brně dne:

V Jihlavě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
VHS stavby a.s.
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

.....
VHS stavby, a.s.
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva