



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

digitálně podepsal:
Svoboda Jiří Ing.
23.08.2019 8:21
cert: PostSignum Qualified CA 2
sn: 37 FF D

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení
v ul. A. Trägera a v ul. k firmě Bosch“**

číslo smlouvy objednatele: 2019001740
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2019
číslo veřejné zakázky: 19052




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: IROP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
sídlo: A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4178
zastoupený: Ing. Janem Axmanem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Bohumilem Kubešem, jednatelem společnosti
IČO: 608 756 91
DIČ: CZ 608 756 91
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 21. 8. 2019 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).



2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Před podpisem smlouvy bylo zhotovitelem zjištěno (a objednateli včas oznámeno), že realizace díla je naplánována ve stejném termínu jako oprava železničního přejezdu v km 217,36 na trati ČB-Plzeň (investorem SŽDC), pro kterou je již povolená uzavírka. Tato uzavírka se bezprostředně dotýká a ovlivňuje provádění díla dle smlouvy, jelikož z důvodu uzavření železničního přejezdu je nutno celé délce staveniště zachovat dopravu pro obsluhu stavby přejezdu, areálu SŽDC a zde sídlících společností.

Úpravu harmonogramu prací si vyžádal též odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice a považuje ji za velmi žádoucí (takřka nezbytnou).

Z výše uvedeného důvodu (nemožnost zahájení prací na díle s ohledem na dopravně inženýrská opatření v místě provádění díla) není možno zahájit realizaci akce dříve než po skončení opravy železničního přejezdu, tj. ne dříve než 2. 9. 2019.

Vzhledem k vyvstalým okolnostem není dílo možné zrealizovat v nejzazším termínu určeném smlouvou, tj. do 15. 11. 2019, a dochází k nemožnosti plnění ze strany zhotovitele. V případě nemožnosti plnění v čase určeném smlouvou je zhotovitel povinen dle § 2590 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dílo provést v době přiměřené jeho povaze a zároveň platí, že čas plnění je ujednáno ve prospěch zhotovitele.

Vzhledem ke skutečnosti, že pro objednatele není žádoucí, aby dílo bylo provedeno „v době přiměřené jeho povaze“, dohodly se smluvní strany na úpravě čl. III smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

III. Doba plnění

1. *Objednatel předá staveniště zhotoviteli: dne 2. 9. 2019*
2. *Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště*
3. *Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle*
4. *Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací*



5. *Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním*

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 19. 8. 2019, č. 1069.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jan Axman
Digitálně podepsal
Ing. Jan Axman
Datum: 2019.08.26
10:25:43 +02'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Jan Axman, jednatel společnosti
AKORD – stavební a obchodní
společnost, spol. s r.o.