

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1593/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 7081046VNE

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista investor
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
sídlo: Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, České Budějovice, PSČ 370 01
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], na základě plné moci
ze dne 10. 12. 2018
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted]
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 8. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč – ústí potoka Jiher“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je posun termínu dokončení díla, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění úprav nově objevených kanalizačních šachet, požadovaných terénních úpravách dotčených pozemků, úpravy cyklostezky podél bariér na břehu Otavy, úpravách hráze rybníka Pěník a s tím souvisejících pracovních postupech navazujících prací, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení

náležitě péče a které zapříčinily prodloužení doby nezbytné pro realizaci prací na dotčených úsecích stavby. Posun termínu dokončení díla byl sjednán s ohledem na dobu nezbytně nutnou k realizaci dodatečných prací na dotčených úsecích stavby v rozsahu uvedeném v dopise zhotovitele ze dne 10. 7. 2019. Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do **15. 10. 2019** (za předpokladu umožnění realizace stavebních prací na úpravě kanalizačních šachet nejpozději do 31. 8. 2019).
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **15. 10. 2019** (za předpokladu umožnění realizace stavebních prací na úpravě kanalizačních šachet nejpozději do 31. 8. 2019).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
na základě plné moci ze dne 10. 12. 2018
EUROVIA CS, a.s.