

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny - Letná“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 10. 2018
pod. č.j. Objednatele: ZSM ZSM-21-69/OVZ-2018 a pod č.j. Zhotovitele: 30-8-0000245
následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 27. 6. 2019
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
státní příspěvková organizace
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,
Zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)
č.j. Dodatku č. 2: ZSM-21-95/OVZ-2018

a

společnost H-K Letná,
která je na základě Smlouvy o společnosti ze dne 4. 6. 2018 sdružením dvou společníků,
a to společnosti **HOSPIMED spol. s.r.o.**, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,
IČO: 00676853 (jako vedoucí společník)
a společnosti **KOČÍ a.s.**, se sídlem k Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek,
IČO: 46683046 (jako společník 1),
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
IČO: 00676853, DIČ: CZ 00676853
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 480,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 5274852/0800,
zastoupená: Bc. Janou Doubravovou, jednatelkou
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)
č.j. Dodatku č. 2:.....

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna doby plnění vybrané části Díla, kterou je ER (evakuační rozhlas) a EPS (elektrická požární signalizace) z důvodu na straně Objednatele.
- 1.2. Projektová dokumentace byla v průběhu realizace Díla Objednatelem aktualizována z důvodu požadavku na zajištění kompatibility obou nově instalovaných systémů se stávajícím systémem, a proto je nutné odpovídajícím způsobem prodloužit termín dokončení této vybrané části Díla sjednaný v délce 280 kalendářních dní, uvedený v odst. 5.2. Smlouvy a příloze Smlouvy č. 2, kterou je Harmonogram díla, a to o 100 kalendářních dní.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že změna předmětu Díla vyvolaná výše uvedenou aktualizací projektové dokumentace bude následně mezi Smluvními stranami sjednána dalším dodatkem ke Smlouvě po oboustranném projednání.

2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel společnost H-K Letná	Objednatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
	