

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 13/2019

ev. číslo zhotovitele: 09/2019

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

**„Přáslavice – obnova vodovodního řadu směrem na Kocourovec“**

---

#### SMLUVNÍ STRANY

<b><u>Objednatel</u></b>	:	<b>Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,</b> Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
<b>statutární zástupce</b>	:	<b>RNDr. Ivan Kosatík</b> ředitel společnosti
<b>ve věcech technických</b>	:	<b>Ing. Jiří Kožušniček</b> , technický náměstek <b>Ing. Pavla Špačková</b> , investiční technik
<b>IČ</b>	:	47675772
<b>DIČ</b>	:	CZ47675772
<b>Bankovní spojení</b>	:	
<b>č.ú.</b>	:	
<b>Telefon</b>	:	
<b>Fax</b>	:	
<b>Email</b>	:	vhs@vhs-ol.cz
<b><u>Zhotovitel</u></b>	:	<b>MODOS spol. s r.o.</b> Masarykova 34, 772 00 Olomouc společnost je zapsána v odd. C a vl. 237 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
<b>statutární zástupce</b>	:	<b>Zdeněk Černocký</b> , jednatel společnosti
<b>ve věcech technických</b>	:	<b>Ing. Petr Kučera</b> , vedoucí výroby
<b>IČ</b>	:	00576832
<b>DIČ</b>	:	CZ00576832
<b>Bankovní spojení</b>	:	
<b>č.ú.</b>	:	
<b>Telefon</b>	:	
<b>Fax</b>	:	
<b>Email</b>	:	modos@modos-olomouc.cz

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.3.2019 takto:

Vzhledem ke zpoždění v předání staveniště, vzniklého na straně objednatele je lhůta pro dokončení stavby vodovodu prodloužena **do 11.10.2019**. Do tohoto termínu budou uvedeny řady A i B, včetně opravené šachty na podchodu pod kom. II/437 do provozu a všechny na ně navazující vodovodní řady a přípojky budou na řady A a B přepojeny.

Obnovy povrchů místních komunikací a dotčené vozovky III/44318 budou do tohoto termínu také dokončeny.

Dlážděné chodníky a vjezdy budou obnoveny **do 15.11.2019**. Tento termín byl stanoven po dohodě s Obcí Přáslavice, neboť oproti zadávací dokumentaci budou chodníky na náklad Obce Přáslavice zhotovitelem předlážděny tak, aby byl v celé ulici jednotný typ dlažby – zámková dlažba.

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci dne 28.08.2019

Za objednatele:

V Olomouci dne 28.08.2019

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti,

.....  
Zdeněk Černocký  
Jednatel společnosti