



MHMPP08DYXYT

Stejnopis č. 2

Dodatek č. 1

k objednávce OBJ/35/03/005319/2018 ze dne 10. 10. 2018

HS č. 6 Krč - rekonstrukce střešního pláště

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 27-5157998/6000
kontaktní osoba: [redacted] ka oddělení ekonomicko-realizačního

DODAVATEL:

Perfect Construct s.r.o.

se sídlem: Vavříneč 121, 277 31 Malý Újezd
zastoupené: [redacted]
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní účet: [redacted] 8/2010
kontaktní osoba: [redacted]

(dále též „Smluvní strany“)

Objednatel vystavil dne 10. 10. 2018 pro zhotovitele objednávku č. OBJ/35/03/005319/2018, kterou u zhotovitele objednal provedení rekonstrukce střešních plášťů budovy HS č. 6 Krč v rozsahu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen jako „Objednávka“). Objednávka byla zhotovitelem akceptována dne 11. 10. 2018.

Průzkumem střech provedeným před podpisem Objednávky bylo zjištěno, že stávající střešní konstrukce jsou zhruba ze 70% vhodné jako podklad pro nové střešní souvrství, a proto nemělo dojít k odstranění celé stávající střešní konstrukce, ale pouze těch částí, které nemají požadovanou pevnost pro novou střechu v rozsahu cca 30% plochy. Stávající střešní plášť proto měl být zachován a částečně sloužit jako pojistná hydroizolace a izolace střechy během provádění prací. Viz článek 1 Objednávky.

Při prohlídce střechy nad vjezdem (střecha č. 4) před zahájením prací na druhé etapě díla však po odkrytí částí stávajících konstrukcí a provedení sondy do podhledu byl zjištěn havarijní stav nosných dřevěných konstrukcí a dřevěného podbití této střechy. Dřevěná konstrukce je ve velké míře shnilá vlivem zatékání vody. Z toho důvodu není možné provést plánovanou opravu střechy spočívající ve výměně stávajícího oplechování střechy a provedení nové PVC krytiny.

Aby bylo možné zachovat funkci střechy, je nutné provést demontáž celé střešní části (asfaltová krytina, oplechování, dřevěné nosné konstrukce, dřevěný podhled), nový nátěr nosné ocelové konstrukce a nové provedení dřevěné nosné konstrukce střechy včetně dřevěného podbití.

Proto smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) dnešního dne tento dodatek č. 1 k Objednávce. Přípustnost změny smlouvy byla potvrzena odborným posouzením ze dne 5. 8. 2019.

Článek 2 Objednávky se tímto dodatkem ruší a nahrazuje následovně:

2. Cena za předmět plnění:

- 2.1. *Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 6 122 071,20 Kč.*

Z toho původní cena dle Objednávky činí 5 687 256,70 Kč bez DPH

Cena vícprací dle dodatku č. 1 Objednávky činí 434 814,50 Kč bez DPH

Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

- 2.2. *Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 7 407 706,15 Kč.*

V ostatním zůstává Objednávka nedotčena.

Podrobná specifikace víceprací – položkový rozpočet je přílohou č. I tohoto dodatku.

Za Objednatele:

V Praze dne **07-08-2019**



Ing. Jan Rak

ředitel odboru hospodaření s majetkem

Za Zhotovitele:

V Praze dne **07-08-2019**

Perfect Construct s.r.o.
Vavříneč 121



jednatel