

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. 1/18

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 **Název:** DSO Mikroregion Kuřimka
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 71248749
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, předseda
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

1.2 **Název :** Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČO: 00220078
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: : 43-5044600297/0100

Tel. : [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE] jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE] jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo č. 1/18 čl. 17 Závěrečná ustanovení odst. 17. 1. Ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu změny termínu realizace díla.

Článek 6 Smlouvy Termíny a místa plnění, odst.6. 2. se ruší a nově zní takto:

6.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli nejpozději v těchto termínech:

- DUR+DSP - do 10. 5. 2019 od podpisu smlouvy,
- PDPS - ode dne doručení písemné výzvy ke zpracování této části díla do 3 měsíců,
- Spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby – do ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby,
- ATD - do vydání kolaudačního souhlasu.

Článek 7 Cena díla, platební podmínky se doplňuje o odstavec 7.10. – vícepráce v rámci zpracování PD DUR+DSP

• cena víceprací bez DPH	297 440,00 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>0,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH	297 440,00 Kč
• DPH 21%	62 462,40 Kč
• cena Dodatku č. 1 celkem	359 902,40 Kč

Na základě doplněného odstavce 7.10, čl. 7 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 7 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	897 919,00 Kč
<u>Cena Dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>297 440,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1 195 359,00 Kč
DPH 21 %	251 025,40 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 446 384,40 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou dne 29.03.2019 usnesením č. 2/3/19.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv

Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří žádost o uzavření Dodatku č.1

V Kuřimi, dne

V Kuřimi, dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing.. Drago Sukalovský
Předseda

.....

jednatel

Mikroregion Kuřimka
MěÚ Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
03-19-1/MP/2019

Vyřizuje/linka

Datum:
25.3.2019

Věc: „Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška“ – žádost o uzavření Dodatku č.1 (VCP a prodloužení termínu plnění)

Dobrý den,

v současné době pro vás, jako investora akce „**Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška**“, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č.j. 1/18, ze dne 29.11.2018, zpracováváme projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s termínem plnění do 29.3.2019.

S ohledem na stále se měnící rozsah zadání akce, oproti původně předpokládanému rozsahu, dle zpracované studie (HBH), komplikované zajišťování inženýrské činnosti – stanovisek dotčených orgánů – Policie nesouhlasila s přejezdem pro cyklisty a vedením trasy pod tělesem státní silnice, dále nutné zajistit projednání souhlasů vlastníků stavbou nově dotčených pozemků (cca 40 pozemků), a dále vyvolané změny technického řešení – nebude možné dodržet předpokládané termíny plnění (nepředvídatelné okolnosti).

Na lokalitě proběhlo několik výrobních výborů, za účelem řádné přípravy a projednání záměru s dotčenými účastníky a zejména Policií ČR, k upřesnění požadavků a rozsahu záměru. Dle jednání s Policií 22.3.2019 a na posledním výrobním výboru dne 25.3.2019 na MěÚ Kuřim, bylo rozhodnuto o přetrasování cyklostezky III. Etapy (k.ú. Chudčice – od zatáčky po tábořiště / hřiště a dále po hřbitov v délce cca + 2,0 km) vedení trasy podél toku Kuřimka. Z tohoto důvodu bude nutné zajistit nové podklady, projednání, geodetické zaměření lokality včetně GTP, inventarizace zeleně, Biologický průzkum a celkové přepracování projektové dokumentace s ohledem na požadované dotační podmínky.

Tímto Vás žádáme o **prodloužení termínu plnění díla:**

- **Zpracování PD DUR + DSP do 10.5.2019**
- **Zajištění IČ/stanovisek DOO – bude průběžně doplněno dle plnění 3. stran**

Dále vás žádáme o úhradu vzniklých nepředvídatelných víceprací (VCP) v rámci zpracování PD DUR+DSP a to:

- Místní šetření, měření	$3x((2x30kmx8,-)+(2x4h.x500,-))=$	13 440,-
- Geodetické zaměření stáv. stavu JTŠK, Bpv, KM, DMT		49 000,-
- Pedologický průzkum / podklady pro ZPF		7 000,-
- Biologický průzkum		50 000,-
- Geotechnický průzkum (GTP)		39 000,-
- Záborový elaborát		9 500,-
- PD společná (DUR+DSP)		106 500,-
- <u>Inženýrská činnost (IČ-DUR+DSP) stanoviska správců IS a DO</u>		<u>23 000,-</u>
Cena celkem za VCP		297 440,- Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného Vás **žádáme o** uzavření Dodatku č.1 k uzavřené SoD na prodloužení termínu plnění a VCP, abychom mohli dílo řádně dokončit.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a s pozdravem

jednatel