

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele 05/14/2209/18**  
**č. zhotovitele: 954/18**

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Třebíč</b>
sídlo objednatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ:	00290629
DIČ:	CZ00290629
bank. spojení:	KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
Telefon:	568 896 111

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AS PROJECT CZ s. r. o.</b>
sídlo zhotovitele:	U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Ing. Jiřím Žákem, jednatelem společnosti
v technických věcech:	Ing. Vladimír Žák jr.
IČ:	26095254
DIČ:	CZ26095254
bank. spojení:	
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681.	

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínů dokončení díla z tohoto důvodu: V souvislosti se zveřejněnou informací Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) k plánované změně rozměrů hokejových kluzišť nebylo možné projektovou dokumentaci dokončit. Po odsouhlasení nových rozměrů kluzišť 60 x 28 m bylo třeba kluzišť včetně hlediště a přilehlých ploch přemodelovat na nově odsouhlasený rozměr.

**II.**

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 05/14/2209/18 a č. zhotovitele 954/18 uzavřené dne 09.07.2018 takto:

**V článku 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:**

5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a zavazuje se provést dílo v těchto termínech:

Část I díla

Projektová dokumentace I - do 28.02.2020

Část II díla

Inženýrská činnost - do 31.07.2020

Část III díla

Projektová dokumentace II - do 03.11.2020

Část IV díla

Autorský dozor bude realizován v případě a v termínu realizace stavby, která bude vznikat na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 46/16/RM/2019 ze dne 29.08.2019.

V Třebíči dne: 03.09.2019

V Třebíči dne: 03.09.2019

Objednatel:  
Město Třebíč

Zhotovitel:  
AS PROJECT CZ s. r. o.

---

Miloš Hrůza  
místostarosta

---

Ing. Jiří Žák  
jednatel společnosti