

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 956 453, 727 956 192
E-mail :	j.cermak@spucr.cz, l.hanzalova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s.r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 592-2017-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heroltice u Jihlavy“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění těchto dílčích fakturačních částí:
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KOPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PZS pro stavební plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.1.c) Potřebné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30. 11. 2019, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 30. 3. 2020. A to z důvodu nutnosti vypracování IGP pro malou vodní nádrž VN4.
- 1.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu požadavku členů sboru zástupců vlastníků na zpracování návrhu na revitalizaci části vodního toku a malé vodní nádrže. V důsledku tohoto požadavku bylo nutné vypracovat předběžný inženýrsko-geologický průzkum a následné vyhotovení dokumentace.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku č. 3. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
- 2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.15 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 592-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek č. 1 ze dne 30. 7. 2018, dodatek č. 2 ze dne 24. 9. 2018, beze změny.
- 3.2. Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015

Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30. 08. 2019

V Třebíči dne 29. 08. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma jednatel EKOS T, spol, s.r.o.	Ing. Libor Sedláček jednatel EKOS T, spol, s.r.o.
---	--

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Heroltice u Jihlavy dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 500	57 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	373	800	298 400	30.04.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	2 300	358 800	30.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	2 500	157 500	30.07.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	500	185 000	27.09.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	500	185 000	31.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 247 700	31.10.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	344	1 000	344 000	30.3.2020
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	15	1 500	22 500	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	344	1 000	344 000	30.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					780 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	370	400	148 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	1 000	150 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 247 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	780 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	148 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 326 200 Kč
DPH 21% v Kč	488 502 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 814 702 Kč

V Jihlavě dne 30. 08. 2019

V Třebíči dne 29. 08. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal
 zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Tůma **Ing. Libor Sedláček**
 jednatel jednatel
 EKOS T, spol.s.r.o. EKOS T, spol.s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.