



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-996/2019/BRM**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5423520019

a

Společníci Společnosti „SEU + SP+ PROJS_Kyjice – Chomutov_DSP“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 17. 12. 2018

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, statutárním ředitelem

prokura: **Ing. Miroslav Váňa**, výrobní ředitel

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva**

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,

IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 17. 12. 2018

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČO: 49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 31889

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem**

Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Korespondenční adresa: U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,

IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 17. 12. 2018

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SEU 19-010.640**

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že Zhotoviteli dokumentace nebyly poskytnuty výluky potřebné pro zajištění geotechnických průzkumů ve Zhotovitelem požadovaném čase, ale v pozdějších termínech, a to až v termínu od 8.8.2019.

Důvodem neposkytnutí výluk byla nutnost koordinace s jinými, již přidělenými výlukami, na jiné práce a nemožnost konání souběžných výluk na úsecích s geotechnickým průzkumem, kde by tak došlo k nepřijatelnému snížení kapacity dráhy. Protože vyhodnocení geotechnického průzkumu a jeho promítnutí do projektového návrhu je součástí 1. dílčí etapy, je v návaznosti na výše uvedené nutné tento termín upravit. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a ani nemohla být smluvními stranami předem predikována. Současně Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením Harmonogramu plnění nenárokuje vůči Objednateli žádné nároky či zvýšení Ceny Díla.

I.

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5.3 Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2019, č.obj.: E618-S-996/2019/BRM; č.zhot.: SEU19-010.640, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy o dílo, takto:

a) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP_DSP_14-18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP_DSP_09-18 c) Zvláštní technické podmínky ze dne 19.10.2018
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

b) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současné přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2019, č.obj.: E618-S-996/2018/BRM, č.zhot.: SEU 19-010.640 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy o dílo): Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č.1

- 4 -09- 2019

V Praze dne

20 -09- 2019

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č.1 (Příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.10. 2019	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.01.2020	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.3. 2020	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.7. 2020 ✓	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	Do 2 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy	Definitivní předání DSPs kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
6. <u>Dílčí etapa</u>	24 měsíců (předpoklad 12/2020 – 12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 31.12.2022 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)		Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 392264

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 317eeb49-80d1-446d-b018-e37551567e8c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.09.2019 11:07:01



46bb4e77-cc1c-4b16-845f-8dbf665b7bd9