

Dodatek č. 17 smlouvy o dílo

uzavřené dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma

č.smlouvy zhotovitele: 6090/MP

ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ**

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) ve věcech organizačních:

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření termínového dodatku č. 17 je časová náročnost doplnění podkladů, které si dodatečně, v průběhu územního řízení, vyžádalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Investor požádal MŽP o upřesnění podmínky č. 3 Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. 101466/ENV/12. Jako podklad pro vydání verifikačního stanoviska požádal MŽP o aktualizaci akustického posouzení. Požadované podklady byly na MŽP předány 16.7.2019. S ohledem na standardní lhůty pro vyjádření tj. 30 dní nelze splnit původní smluvní termín pro nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby (ÚR) 31.8.2019.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1., na následující úpravě smlouvy č. obj.: E618-S-0237/2013/Ma, č. zhot.: 6090/MP, ve znění dodatků číslo 1 až 16 takto:

I.

Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ se mění takto

Následující znění smlouvy ve smyslu dodatku č. 16 se ruší:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zpracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu s jednáním a záznamem z jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3.a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3.b. Aktualizace přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města Kladna v rámci dodatku č. 12 (k připomínkám):

do 30.6.2017

4.3.3.c. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města Kladna, předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR **do 5.12.2017**

4.3.3.d. Čistopis Záměru projektu: **do 1 měsíce od
písemné informace objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení
Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD (předpoklad 31. 3. 2019)**

4.4. Ukončení prací **do 31. 8. 2019**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 17:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zpracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu s jednáním a záznamem z jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3.a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3.b. Aktualizace přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města Kladna v rámci dodatku č. 12 (k připomínkám):

do 30.6.2017

4.3.3.c. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města Kladna, předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR

do 5.12.2017

4.3.3.d. Čistopis Záměru projektu: **do 1 měsíce od
písemné informace objednatele o schválení čistopisu aktualizace SP železničního spojení
Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD (předpoklad 30. 9. 2019)**

4.4. Ukončení prací **do 31. 12. 2019**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 17 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 17 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

Za Objednatele:

V Praze dne 05-09-2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 1. 8. 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 392552

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c5f5a58-ceaf-4a34-92cc-90e74cc7a0a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.09.2019 12:53:01



6ea642be-b0a6-4fb9-a005-eb1c16d15fad