

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-154/2018/POS

č. smlouvy zhotovitele: 4-18

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0031

na zpracování záměru projektu včetně povinných příloh (formuláře 80 – 83) a ekonomického hodnocení stavby, projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 452 749 83; DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - Předmět dodatku

Smluvní strany se postupem per analogiam dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dohodly na posunu 6. dílčí etapy plnění díla. Důvodem posunutí termínu odevzdání 6. dílčí etapy plnění díla o jeden měsíc je časově náročné majetkoprávní projednání mezi objednatelem a státním podnikem Povodí Ohře, jenž je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu na dočasné zábory pozemků pro realizaci této stavby.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí právní účinnosti SOD		
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP včetně EH k jednání CK MD	Předávací protokol pro část díla (fakturace [redacted])
2a. Dílčí etapa	Do 14 dnů od písemného odsouhlasení variantního ekonomického hodnocení stavby	Předání aktualizace Záměru projektu	Předávací protokol pro část díla (fakturace [redacted])
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla (fakturace [redacted])
4. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Dílčí předání Projektu se zapravovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol pro část díla (fakturace [redacted])
5. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
6. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od schválení ZP CK MD	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol pro část díla (fakturace [redacted])

7. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení díla (fakturace [redacted])
8. Dílčí etapa	12 měsíců (předpoklad 1/2020 – 12/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín ukončení díla	Předpoklad do 31.12.2020 (v závislosti na zahájení díla)	----	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) (fakturace [redacted])

(Pozn.: Dílčí etapy 1., 2., 2a., 3., 4. a 5. byly již provedeny.)

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a zhotovitel obdrží rovněž **dvě (2)** vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **2.9.-08- 2019**

V Praze dne 27.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 392544

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d21c0d9-609a-4f5f-94bc-53c459ee806b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.09.2019 12:50:01



2fbb44ce-d730-462c-b521-fa1eb5b1afc1