

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 1203 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

se sídlem: Tyršova 867/34, 746 01 Opava

zastoupen: Mgr. Martinem Ruským, ředitelem školy

IČ: 72547651

DIČ: CZ72547651

bankovní spojení: Komerční banka a. s., Opava

číslo účtu: 107-439710287/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Milan Šmíd, zástupce ředitele

(dále jen „objednatel“)

a

2. Radomír Vlk - AVA

se sídlem: Alejní 723/14, 747 21 Kravaře

zastoupen: Radomírem Vlkem

IČ: 15485579

DIČ: CZ510824132

bankovní spojení: ČS a. s., Opava

číslo účtu: 185047199/0800


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: Radomír Vlk

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace díla „Rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou a objednatelem převzato bez výhrad dne 22. 7. 2019, přičemž ke dni 22. 7. 2019 byly provedeny dodatečné práce a dodávky a zároveň některé práce a dodávky provedeny nebyly, aniž by byl v souladu s čl. III. odst. 9 smlouvy uzavřen dodatek.





III. Narovnání


S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné, resp. tyto práce a dodávky byly provedeny v nižším rozsahu. Jedná se o tyto práce a dodávky:
 - 11 Přípravné a přidružené práce
 - 713 Izolace tepelné
 - 764 Konstrukce klempířské
 - H764 Konstrukce klempířské
2. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Přílohy č. 2 této Dohody.
3. Cena méněprací činí:
cena bez DPH 3 644 533,12Kč
4. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v odst. 1 tohoto článku dohody.
5. V rámci přejímacího řízení byla zjištěna potřeba dodatečných prací a dodávek, jednak na základě zaměření skutečného stavu, a dále na základě provozních potřeb (dále jen „vícepráce“). Jedná se o tyto práce a dodávky:
 - 11 Přípravné a přidružené práce
 - 13 Hloubené vykopávky
 - H713 Izolace tepelné
 - Ostatní materiál
6. Podrobný rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Přílohy č. 3 této Dohody.
7. Cena víceprací činí:
cena bez DPH 3 877 074,81 Kč
8. Smluvní strany shodně konstatují, že vícepráce uvedené v odst. 5 tohoto článku dohody jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel je již provedl.
9. Vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím se cena za dílo zvyšuje o částku 232 542,- Kč bez DPH a činí:
cena bez DPH 5 088 926,- Kč
10. V návaznosti na výše uvedené vícepráce a méněpráce se Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby ruší a nahrazuje novou přílohou – Soupis provedených prací, který je Přílohou č. 1 této Dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv





(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí této dohody je:
Příloha č. 1: Soupis provedených prací
Příloha č. 2: Méněpráce
Příloha č. 3: Vícepráce

6. 09. 2019

6. 09. 2019

Opava dne: _____

Opava dne: _____



Soupis provedených prací

Název stavby:	rekonstrukce obvodového pláště tě	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Opava	Zhotovitel:	Radomír Vlk - AVA	IČ/DIČ:	15485579/CZ510824132
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 732 994,83	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	310 691,22	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		45 239,36						
ZRN celkem		5 088 925,41	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 088 925,41
Základ 21%	5 088 925,41	DPH 21%	1 068 674,34	Celkem včetně DPH	6 157 599,75

Projektant	Objednatel	Zhotovite
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Soupis provedených prací

Název stavby:		rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova			Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		Opava			Konec výstavby:		Zhotovitel: Radomír Vlk		
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:		

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				948 250,92	263 599,68	1 211 850,60
1		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	34,00	37,34	0,00	1 269,56	1 269,56
2		113107111R00	Odstranění podkladu při překopecích do 15m2 a přemístění na skládku, vrstvy přes 200mm	m2	63,20	62,18	0,00	3 929,78	3 929,78
3		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	126,40	31,48	0,00	3 979,07	3 979,07
4		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	63,20	36,46	0,00	2 304,27	2 304,27
5		171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn., do 95% PS	m3	76,80	46,43	0,00	3 565,82	3 565,82
6		183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	252,80	1,05	0,00	265,44	265,44
7		185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	252,80	3,34	0,00	844,35	844,35
8		180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	252,80	67,35	788,74	16 237,34	17 026,08
9		211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopiskem tříděným	m3	76,80	646,57	36 483,07	13 173,51	49 656,58
10		211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	94,40	28,91	585,28	2 143,82	2 729,10
11		583415024	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Moravskosl. kraj	T	45,07	531,16	23 939,38	0,00	23 939,38
12		00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	252,80	115,64	29 233,79	0,00	29 233,79
13		69310658	Textilie GEOZEM 300g/m2 š. 200 cm	m	241,92	26,50	6 410,88	0,00	6 410,88
14		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	75,84	134,21	8 542,62	1 635,87	10 178,49
15		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. s vyplněním spá	m2	75,84	215,60	2 818,97	13 532,13	16 351,10
16		941941111R00	Příplatek k lešení za první a každý další den použití	m2	53 452,80	1,29	0,00	68 954,11	68 954,11
17		941944841R00	Demontáž lešení leh.fad.š.1,2 m,H 10 m	m2	890,88	28,24	0,00	25 158,45	25 158,45
18		941941111R00	Příplatek za první a další den používání lešení k ceně	m2	11 088,00	0,59	0,00	6 541,92	6 541,92
19		941944841R00	Demontáž lešení leh.fad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m	m2	184,80	28,24	0,00	5 218,75	5 218,75
20		998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02	764,13	0,00	17,57	17,57
21		713311111R00	Izolace tepelné stěn rohožemi	m2	111,60	147,01	2 312,35	14 093,97	16 406,32
22		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	41,86	715,71	0,00	29 956,04	29 956,04
23		998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,10	977,25	0,00	97,73	97,73
24		979021111VD	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m	126,40	27,44	18,96	3 449,46	3 468,42
25		76716114VD	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva nad 45kg	ks	2,00	24 500,01	1 769,30	47 230,72	49 000,02
26		10212VD	Dlaždice betonová chodníková vel. do 0,09m2 přírodní	m2	15,17	235,20	3 567,51	0,00	3 567,51
27		10213VD	Osazení zahradního obrubníku do bet. lože,s boční opěrou	m	126,40	127,40	16 103,36	0,00	16 103,36
28		59217410	Obrubník chodníkový vibrolisovaný 50x5x20 cm	kus	252,80	118,22	29 886,02	0,00	29 886,02
29		10214VD	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	111,60	43,12	4 812,19	0,00	4 812,19
30		10215VD	Adhézní nátěr a penetrace D+M	m2	122,76	343,00	42 106,68	0,00	42 106,68
31		10216VD	Potěr pískocementový běžný tl. přes 10mm C35	m2	122,76	813,40	99 852,98	0,00	99 852,98
32		10217VD	Příprava podkladu stěn - vyskrábání spár, očištění, omytí	m2	111,60	58,80	6 562,08	0,00	6 562,08
33		10218VD	Sušicí omítky mikroporézní - manžeta podlahy	m2	49,60	886,90	43 990,24	0,00	43 990,24
34		63141447	deska izolační provětrávaných fasád tl. 100 mm	m2	111,60	470,40	52 496,64	0,00	52 496,64
35		10224VD	MTZ podkladního plechu rozvinuté šířky přes 400mm	m	124,00	70,56	8 749,44	0,00	8 749,44
36		10230VD	DMTZ klempířských kc. horních ploch zdí	m	154,00	112,70	17 355,80	0,00	17 355,80
37		10231VD	Plech tl. 0,63mm barevný RAL tmavě červená	mb	136,40	418,46	57 077,94	0,00	57 077,94
38		1023VD	Dilatační lišta z pz. plechu s povrchovou úpravou připojovací, vč. tmelení	m	31,00	470,40	14 582,40	0,00	14 582,40
39		1027VD	DMTZ, oprava kotvení, opětovná mtz, nový nátěr a zámečnické repase ochranných sítí	m2	126,00	441,00	55 566,00	0,00	55 566,00
40		1029VD	Zakrývání kc. vč. pozdějšího odkrytí prvků olepením páskou nebo folii	m	407,49	9,72	3 960,80	0,00	3 960,80
41		10219VD	MTZ lešení trubkového lehkého 200kg/m2 šířky tř. w06 výšky do 10m	m2	890,88	45,08	40 160,87	0,00	40 160,87
42		10219VD	MTZ lešení trubkového lehkého 200kg/m2 šířky tř. w06 výšky do 10m	m2	184,80	36,26	6 700,85	0,00	6 700,85
43		1021VD	MTZ ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení	m2	1 075,68	12,74	13 704,16	0,00	13 704,16
44		1021VD	MTZ ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení příplatek za první a každý další den použití	m2	64 540,80	0,20	12 908,16	0,00	12 908,16

45	10220VD	DMTZ ochranné sítě	m2	1 075,68	8,82	9 487,50	0,00	9 487,50
46	10221VD	Závěsná klec (pracovní plošina) se zdvihem elektrickým	den	14,00	13 720,00	192 080,00	0,00	192 080,00
47	10222VD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50m	t	53,39	460,60	24 591,43	0,00	24 591,43
48	10223VD	odvoz sutí a vybouraných hmot	t	53,39	213,64	11 406,24	0,00	11 406,24
49	1028VD	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů	soub	1,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00
50	1029VD	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálu a kc.	soub	1,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00
51	1028VD	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soub	1,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00
52	1029VD	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště připojení na inženýrské sítě	soub	1,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00
53	1029VD	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveništěna zrušení zařízení staveniště	soub	1,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00
54	1028VD	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soub	1,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00
55	10210VD	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	53,39	92,12	4 918,29	0,00	4 918,29
13	Vicepráce					3 784 743,91	92 330,90	3 877 074,81
56	131303119R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	76,80	142,00	0,00	10 905,60	10 905,60
57	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	76,80	544,00	0,00	41 779,20	41 779,20
58	113107131R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	50,16	488,00	0,00	24 478,08	24 478,08
59	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	20,77	730,32	0,00	15 168,02	15 168,02
60	1021VD	dlaždice betonová chodníková vel. do 0,09m2 přírodní - nové 100% plochy	m2	87,86	252,00	22 140,47	0,00	22 140,47
61	10220VD	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	9,28	99,00	918,72	0,00	918,72
62	10221VD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	9,28	511,00	4 742,08	0,00	4 742,08
63	10222VD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením vč. skládkovného	t	9,28	1 460,00	13 548,80	0,00	13 548,80
64	10223VD	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 670,40	7,40	12 360,96	0,00	12 360,96
65	10224VD	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	996,10	179,00	178 301,90	0,00	178 301,90
66	10230VD	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	1 095,71	478,00	523 749,38	0,00	523 749,38
67	1023VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	20,77	463,00	9 616,05	0,00	9 616,05
68	1024VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	20,77	321,00	6 666,85	0,00	6 666,85
69	10234VD	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 500 mm	m	45,00	133,87	6 024,15	0,00	6 024,15
70	10235VD	plech hladký comaxit jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule barva červená	t	0,10	34 300,00	3 464,30	0,00	3 464,30
71	10236VD	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 6 m šroubováním	m2	214,50	248,00	53 196,00	0,00	53 196,00
72	10237VD	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 12 m šroubováním	m2	781,60	283,00	221 192,80	0,00	221 192,80
73	10238VD	Kazeta fasádního panelu C délka 1500-1800 mm, porchová úprava comaxit barva šedá tvar. Indivi. na stavbě dle skutečné rozteče podpěr	m2	1 095,71	1 579,00	1 730 126,09	0,00	1 730 126,09
74	10239VD	Příplatek k montáži C-kazet za přirezání na místě	m	438,00	104,00	45 552,00	0,00	45 552,00
75	10240VD	Monntáž C-kazet - pomocné konstrukce z tenkostěnných profilů šroubováním	m	608,00	135,00	82 080,00	0,00	82 080,00
76	10241VD	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x6mm	t	2,72	32 600,00	88 769,80	0,00	88 769,80
77	10242VD	Montáž distančního pozinkovaného profilu tvaru "Z" pro vodorovně kladený obklad	m	1 666,00	148,00	246 568,00	0,00	246 568,00
78	10243VD	podpůrná kce pro čedičovou vatu z plechu po 60 cm	t	4,90	33 200,00	162 613,60	0,00	162 613,60
79	10244VD	šroub nerezový samovrtný do oceli UFO 7280 100 kusů	100 l	8,18	6 640,00	54 282,00	0,00	54 282,00
80	10245VD	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	17,57	1 230,00	21 611,10	0,00	21 611,10
81	10246VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	17,57	542,00	9 522,94	0,00	9 522,94
82	10247VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	17,57	816,00	14 337,12	0,00	14 337,12
83	10248VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	702,80	26,00	18 272,80	0,00	18 272,80
84	10210VD	Olemování profilů mezi okny. Cena vč. mtz, mtz materiálu, dopravy, lešení a plošiny	m	250,00	450,00	112 500,00	0,00	112 500,00
85	10211VD	Srovnání podkladu fasády tělocvičny vč. mtz materiálu, dopravy, lešení a plošiny	soub	1,00	37 746,00	37 746,00	0,00	37 746,00
86	10212VD	Podatíková okapnička vč. montáže, mtz materiálu, dopravy, lešení a plošiny	bm	160,00	446,00	71 360,00	0,00	71 360,00
87	10255VD	DMTZ a opětovná mtz hromosvodu s výměnou korodovaných částí. Vč. revize	soub	1,00	33 480,00	33 480,00	0,00	33 480,00
						Celkem:	5 088 925,41	

Soupis provedených prací – vícepráce

Název stavby:	rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita: Opava	Zhotovitel: Radomír Vlk - AVA	IČ/DIČ:	15485579/CZ510824132
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	32
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	77 162,88	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	3 784 743,91				
	Přesun hmot a sutí	15 168,02				
	ZRN celkem	3 877 074,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 3 877 074,81
Základ 21%	3 877 074,81	DPH 21%	814 185,71	Celkem včetně DPH 4 691 260,52

Projektant	Objednatel	Zho
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	Datum

Soupis provedných prací – vícepráce

Název stavby:	rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Opava	Konec výstavby:	Zhotovitel: Radomír Vlk
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	24 478,08	24 478,08
1		113107131R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	50,16	488,00	0,00	24 478,08	24 478,08
		13	Hloubené vykopávky				0,00	52 684,80	52 684,80
2		131303119R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v homině tř. 4	m3	76,80	142,00	0,00	10 905,60	10 905,60
3		132301202R00	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	76,80	544,00	0,00	41 779,20	41 779,20
		H713	Izolace tepelné				0,00	15 168,02	15 168,02
4		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	20,77	730,32	0,00	15 168,02	15 168,02
			Ostatní materiál				3 784 743,91	0,00	3 784 743,91
5		1021VD	dlaždice betonová chodníková vel. do 0,09m2 přírodní - nové 100% plochy	m2	87,86	252,00	22 140,47	0,00	22 140,47
6		10220VD	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	9,28	99,00	918,72	0,00	918,72
7		10221VD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	9,28	511,00	4 742,08	0,00	4 742,08
8		10222VD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením vč. skládkovného	t	9,28	1 460,00	13 548,80	0,00	13 548,80
9		10223VD	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 670,40	7,40	12 360,96	0,00	12 360,96
10		10224VD	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	996,10	179,00	178 301,90	0,00	178 301,90
11		10230VD	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036-0,037 tl 100mm	m2	1 095,71	478,00	523 749,38	0,00	523 749,38
12		1023VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	20,77	463,00	9 616,05	0,00	9 616,05
13		1024VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	20,77	321,00	6 666,85	0,00	6 666,85
14		10234VD	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 500 mm	m	45,00	133,87	6 024,15	0,00	6 024,15
15		10235VD	plech hladký comaxit jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule barva červená v	t	0,10	34 300,00	3 464,30	0,00	3 464,30
16		10236VD	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 6 m šroubováním	m2	214,50	248,00	53 196,00	0,00	53 196,00
17		10237VD	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 12 m šroubováním	m2	781,60	283,00	221 192,80	0,00	221 192,80
18		10238VD	Kazeta fasádního panelu C délka 1500-1800 mm, porchová úprava comaxit barva šedá tvar. Individ. na stavbě dle skutečné rozteče podpěr	m2	1 095,71	1 579,00	1 730 126,09	0,00	1 730 126,09
19		10239VD	Příplatek k montáži C-kazet za přičezání na místě v	m	438,00	104,00	45 552,00	0,00	45 552,00
20		10240VD	Montáž C-kazet - pomocné konstrukce z tenkostěnných profilů šroubováním	m	608,00	135,00	82 080,00	0,00	82 080,00
21		10241VD	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x6mm v	t	2,72	32 600,00	88 769,80	0,00	88 769,80
22		10242VD	Montáž distančního pozinkovaného profilu tvaru "Z" pro vodorovně kladený obklad	m	1 666,00	148,00	246 568,00	0,00	246 568,00
23		10243VD	podpůrná kce pro čedičovou vatu z plechu po 60 cm v	t	4,90	33 200,00	162 613,60	0,00	162 613,60
24		10244VD	šroub nerezový samovrtný do oceli UFO 7280 100 kusů v	100 l	8,18	6 640,00	54 282,00	0,00	54 282,00
25		10245VD	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	17,57	1 230,00	21 611,10	0,00	21 611,10
26		10246VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	17,57	542,00	9 522,94	0,00	9 522,94
27		10247VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	17,57	816,00	14 337,12	0,00	14 337,12
28		10248VD	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	702,80	26,00	18 272,80	0,00	18 272,80
29		10210VD	Olemování profilů mezi okny. Cena vč. mtz, mtz materiálu, dopravy, lešení a plošiny	m	250,00	450,00	112 500,00	0,00	112 500,00
30		10211VD	Srovnání podkladu fasády tělocvičny vč. mtz materiálu, dopravy, lešení a plošiny	soub	1,00	37 746,00	37 746,00	0,00	37 746,00
31		10212VD	Podatíková okapnička vč. montáže, mtz materiálu, dopravy, lešení a plošiny	bm	160,00	446,00	71 360,00	0,00	71 360,00
32		10255VD	DMTZ a opětovná mtz hromosvodu s výměnou korodovaných částí. Vč. revize	soub	1,00	33 480,00	33 480,00	0,00	33 480,00
Celkem:									3 877 074,81

Měněpráce

Název stavby:	rekonstrukce obvodového pláště tě	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Opava	Zhotovitel: Radomír Vlk - AVA	IČ/DIČ: 15485579/CZ510824132
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	516 050,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	223 170,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 904 722,82	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		588,93				
ZRN celkem		3 644 533,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 644 533,12
Základ 21%	3 644 533,12	DPH 21%	765 351,96	Celkem včetně DPH	4 409 885,08

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	Datum, razítko a podpis

Měněpráce

Název stavby:	rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Opava	Konec výstavby:	Zhotovitel: Radomír Vlk
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce							516 050,53	223 170,84	739 221,37
5		132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m	m3	446,40	313,10	0,00	139 767,84	139 767,84
6		132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m	m3	446,40	23,11	0,00	10 316,30	10 316,30
7		171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS m	m3	369,60	46,43	0,00	17 160,53	17 160,53
11		211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m	m3	295,20	646,57	140 231,81	50 635,65	190 867,46
12		211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m m	m2	232,96	28,91	1 444,35	5 290,52	6 734,87
13		583415024	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Moravskosl. kraj m	T	698,93	531,16	371 242,60	0,00	371 242,60
15		69310658	Textilie GEOZEM 300g/m2 š. 200 cm m	m	118,18	26,50	3 131,77	0,00	3 131,77
713 Izolace tepelné							2 648 371,60	0,00	2 648 371,60
28		10210VD	MTZ izolace střech plochými rohožemi, příšroubované šrouby tl. izolace 130mm (izolace ve specifikaci) m	m2	995,00	462,56	460 247,20	0,00	460 247,20
29		10211VD	Panel stěnový PUR tl. 100mm plech 0,5mm, RAL šedá vč kotevních konstrukcí m	m2	1 094,50	1 999,20	2 188 124,40	0,00	2 188 124,40
764 Konstrukce klempířské							256 351,22	0,00	256 351,22
33		10232VD	DMTZ klempířských Kc. lemování zdí do suti m	m	184,80	47,04	8 692,99	0,00	8 692,99
34		10233VD	Podkladní plech z m	m	135,52	343,00	46 483,36	0,00	46 483,36
36		1024VD	MTZ oplechování horních ploch zdí a nadeznívek příplatek za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu m	kus	8,00	153,86	1 230,88	0,00	1 230,88
37		1025VD	Oplechování horních ploch zdí z pz. plechu mechanicky kotvené m	m	154,00	931,00	143 374,00	0,00	143 374,00
38		1026VD	Podkladní plech z měděného plechu rš. 400 mm m	m	109,12	518,42	56 569,99	0,00	56 569,99
H764 Konstrukce klempířské							0,00	588,93	588,93
57		998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m m	t	0,45	1 302,95	0,00	588,93	588,93
Celkem:									3 644 533,12