

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0320/2018

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění vnitřního předpisu č. 1/2019 - Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 – transparentní účet

na straně jedné

a

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

IČ: 04381823

DIČ: CZ04381823

bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc, č.ú.: 271793946/0300

na straně druhé

Uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě č. SML/0320/2018, ve znění dodatku č.1

Článek I.

Úvodní ustanovení

Statutární město Přerov jako objednatel a spol. **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.** jako zhotovitel uzavřeli dne 21.03.2018 Smlouvu o dílo č. SML/0320/2018 , jejímž předmětem je „Vypracování projektové dokumentace ve stupních DUR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a vyřízení stavebního povolení, která bude řešit demontáž stávající a výstavbu nové lávky ev.č. SO- Př-L/S-03 - Lávka přes náhon Strhanec na ul. Dr. Riedla v Přerově“.

Článek II.

1.) Obě smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

V článku II. Místo a doba provedení díla, odst. 2.) se text: „Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě“:

DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: SO- Př-L/S-03 - Lávka přes náhon Strhanec na ul. Dr. Riedla v Přerově **do: 30.08.2019**

nahrazuje textem:

„Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě:“

DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: SO- Př-L/S-03 - Lávka přes náhon Strhanec na ul. Dr. Riedla v Přerově **do: 31.12.2019**

2) Ke dni podpisu tohoto dodatku stále probíhají jednání s jednotlivými správci (inž. sítí, toku, atd.). Vzhledem k této skutečnosti dochází ke změně termínu dokončení a předání projektové dokumentace.

Článek III.

1) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

Článek IV.

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

2) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Obě strany obdrží po dvou výtiscích.

V Přerově, dne 29.08.2019

V Přerově, dne

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele: