



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Stavební úpravy – rekonstrukce dešťové kanalizace v objektu tělocvičny ZŠ a MŠ Kubatova,  
370 04 České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2019001686  
číslo smlouvy zhotovitele: 006/19  
číslo veřejné zakázky: 19114




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
sídlo: Krčínova 1107/30, 370 11 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 24051  
zastoupený: Vladislava Pechoušová, jednatelka  
ve věcech technických: Roman Havlíček  
IČO: 04343115  
DIČ: CZ04343115  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 11. 7. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě zjištění dochází k vynuceným a dohodnutým změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které buď nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací na staveništi v průběhu realizace stavby, nebo k nim došlo po vzájemné dohodě s ohledem na dosažení vyšší kvality (menší riziko poškození obkladů při možném nárazu míče) a estetičnosti (obklady ze stejného materiálu jako nynější pohledy).

Ke změnám došlo taktéž z důvodu zvolení jiného obkladového materiálu svodů, než bylo zvoleno v projektové dokumentaci a dále bylo použito více metrů kabelů CYKY vedených ke střešním vpustím, než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavce smlouvy zní:

**IV. Nabídková cena díla**

*Nabídková cena díla činí 808 194,05 Kč bez DPH.*

*(slovy: osm set osm tisíc sto devadesát čtyři korun českých pět haléřů)*

*Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1, včetně položek, které jsou měřením) činí 807 093,85 Kč bez DPH.*

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případně připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny dílu podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| Název                                      | Cena bez DPH         |
|--|----------------------|
| Smlouva o dílo                             | 808 194,05 Kč        |
| Dodatek č. 1                               | - 1 100,20 Kč        |
| <b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b> | <b>807 093,85 Kč</b> |

**V. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

Dne

- 3 -09- 2019

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora  
statutární město České Budějovice

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**

Kr  
370 11 Č  
IČ: [redacted] rice

Vladislava Pechoušová, jednatelka  
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

Oprava dešťové kanalizace v objektu tělocvičny ZŠ a MŠ Kubatova 2202/1

REKAPITULACE – Změnový list č.1

|   |             |
|---|-------------|
| CENA DLE SOD                            | 808 194,05  |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 a méněpráce           | -144 264,50 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č.1b vícepráce             | 113852,3    |
| ZMĚNOVÝ LIST Č.1c POL NEOBSAŽENÉ V SOD  | 29 312      |
| CENA SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ               | 807 093,85  |
| ROZDÍL DÍLA DLE SOD A SKUTEČ. PROVEDENÍ | -1 100,20   |

Zhotovitel:



Projektant: 26.8.2019

Objednatel:

TDS: 23.8.2019

Atelier Hronek s.r.o.  
96/20  
Budějovice  
IČ: 0226093968

Oprava dešťové kanalizace v objektu tělocvičny ZŠ a MŠ Kubatova 2202/1

ZMĚNOVÝ LIST Č.1


|                                    |           |                               |    |          |         |       |            |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|----|----------|---------|-------|------------|
| 18                                 | 763172311 | Montáž rev dvířek SDK kcí     | ks | 8        | 6,32    | 123,6 | 1039,36    |
| 19                                 | 59030710  | Dvířka revizní s automat zámk | ks | 8        | 985     |       | 7880       |
| 20                                 | 763-R01   | Cementovlák obkl svodů        | m2 | 27,856   | 2351,32 | 562,2 | 81159      |
| 42                                 | 781474119 | Mont obkl vnitř keram         | m2 | 27,856   | 278,2   | 658,3 | 26087,14   |
| 43                                 | 59623113  | Pásek obkl hl červ            | ks | 1403,942 | 18,1    |       | 25411,35   |
| 44                                 | 998781202 | Přesun hmot obkl ker          | %  | 399,945  | 6,72    |       | 2687,63    |
| Změnový list č.1a celkem méněpráce |           |                               |    |          |         |       | 144 264,50 |

|                               |           |                       |        |        |       |        |           |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 24                            | 766423114 | Mont oblož palubkami  | m2     | 52,33  |       | 458,3  | 23 983,00 |
| 26                            | 766427112 | Mont podkl roštu      | m      | 245,12 |       | 215,3  | 52774     |
| 25                            | 61191170- | Palubky obkl smrk     | m2     | 42,5   | 215   |        | 9138      |
| 28                            | 766699772 | Mont lišt k zakr spar | m      | 196    |       | 78,2   | 15327     |
| 30                            | 762083111 | imregnace řeziva      | m3     | 1,698  | 355,6 | 895,35 | 1520,3    |
| 32                            | 998766202 | Přesun hmot           | %      | 102742 |       | 1,09   | 1120      |
| 1K                            | Pol38     | Kabek CYKY            | 3Jx1,5 | m      | 300   | 10,3   | 23 9990   |
| Změnový list č.1b - vícepráce |           |                       |        |        |       |        | 113852,3  |

VÍCEPRÁCE - POLOŽKY NEOBSAŽENÉ v SOD

|                               |  |                                 |     |     |  |       |        |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-----|-----|--|-------|--------|
| 1                             |  | Revizní dvířka na šrouby        | ks  | 8   |  | 410,2 | 3282   |
| 2                             |  | Vrtání v zákl pasu tl 1,3m      | mb  | 1,5 |  | 3694  | 5541   |
| 3                             |  | Prořez plech střeš kce          | ks  | 16  |  | 412   | 6592   |
| 4                             |  | Průraz střeš kcí bet tl 14cm    | ks  | 16  |  | 358   | 5728   |
| 5                             |  | Průrazy zdívem oproti PD        | ks  | 8   |  | 422,5 | 3380   |
| 6                             |  | Zazdění průrazů                 | ks  | 8   |  | 512,5 | 4100   |
| 7                             |  | Ztlž podm při práci v střeš kci | kpl | 1   |  | 689   | 689    |
| Změnový list č.1c - vícepráce |  |                                 |     |     |  |       | 29 312 |

Zhotovitel:



Projektant:

26.8.2019

Objednatel:

TDS:

23.8.2019

K S.F.O.  
20  
udějovice  
CZ28093968

